

## Seznam investic SVK Žďársko

## novostavby 2023

ID	Schvál.v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka	
4122	30.09.21	Borovník - ČOV , K a NV	67 493	SoD		67 493	VI-23	V-25	v realizaci, SP 03/22	dotace kraje - V-2 271 000 Kč, K+ČOV-8 189 000 Kč
3974	24.09.20	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota III.	1 699	SoD		1 699	VII-22	XI-23	stavebně dokončeno, předávají se doklady	
3975	24.09.20	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota IV.	5 297	SoD		5 297	III-22	VIII-23	přebírají se doklady	
3996	17.12.20	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota V.	2 173	SoD		2 173	V-23	VIII-23	přebírají se doklady	
3995	17.12.20	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Rovinky	788	SoD		788	V-23	IX-23	SP 03/22, v realizaci, dodatek na zvýš.ceny o 121 949 Kč	přebírají se doklady
4001	28.01.21	Dobrá Voda - K a ČOV	66 807	SoD					SP 04/23	manažer projektu API Brno
2323	28.04.16	Hamry nad Sázavou - splašková kanalizace	82 398	SoD			IV-22	III-24	TDI - API Brno, dod.nas zvýš.ceny o 409 688 Kč	dodatek na rozdělení stavby-82,197 mil. Kč
3916	27.06.19	Hamry nad Sázavou - splašková kanalizace	4 387	IH	3 071	1 316	VIII-19		stavebně dokončeno - není zkolaudováno	
4166	31.03.22	Horní Libochová - NV nad hasičárnou	767	SoD		767	VII-23	XII-23	v realizaci	
3878	28.02.19	Lavičky - výstavba IS, lokalita Za Školou, NVNK	3 364	SoD			VIII-23	V-24	v realizaci	
2676	25.02.21	Nedvědice – RVNK Žlíbky II.	3 331	SoD			VI-23	X-23	SP 11/22, v realizaci, dodatek na sníž.ceny o 198 569 Kč	stavebně dokončeno, předávají se doklady
2750	29.08.13	Nové Město na Moravě - VDJ Slavkovice	8 948	SoD	6 264	2 684	IV-23	XI-23	SP a demolice 05/22, bude se odstraňovat starý VDJ	VDJ stavebně dokončen, předávají se doklady
3994	17.12.20	Pohledec - NVNK (TI pro výstavbu RD)	4 948	SoD		4 948	IX-22	VIII-23	požádáno o kol.11/23	
4009	25.02.21	Svratka - NVNK U Řivnáče	1 192	SoD		1 192	III-23	X-23	přebírají se doklady ke kol.	
4224	15.12.22	Žďár nad Sázavou - OZ Vápenická - NVNK	5 876	SoD		5 876			v realizaci	
2608	01.03.18	Žďár nad Sázavou - odkanalizování místní části Radonín	12 790	SoD		1 697	VII-22	IX-23	dodatek na zvýš.ceny o 82 977 Kč	předává se dokončená stavba
4006	28.01.21	Žďár nad Sázavou - TS pro ČOV		IZ					podklad pro obj. PD 02/21	

## novostavby 2024

ID	Schvál.v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka	
4219	24.11.22	Budeč - zasilování nové lokality RD		IZ			IV-24	VII-24	podklad pro obj. PD 01/23	
3920	21.11.19	Březí, Březské - K a ČOV	146 177	PD		146 177			SP 08/23	
4218	24.11.22	Budeč - prodloužení spl.K do areálu bývalého ZD	2 352	PD		2 352	VI-24	X-24	100% obec, DSP dor.na VAS 11/23	
3870	28.02.19	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota II. a VI.		IZ			IV-24	VII-24	zahájeno řízení o spol.povolení 11/23	sloučeny stavby 3870 a 4170 Forota II a VI.
4021	29.04.21	Dolní Heřmanice- prodl.vodovodu do m.č. Oslava		IZ					PD vrácena na SVK 12/22	
4153	27.01.22	Dolní Rožínka - NVNK lokalita Za parkem		IZ			VI-24	X-24	společné vř, podklad pro obj. PD 02/22	
4236	23.02.23	Drahoňín - prodloužení vodovodu u novostaveb		IZ			VI-24	IX-24	podklad pro obj. PD 03/23, PROVOD Ústí n./L.	
4265	31.08.23	Hamry nad Sázavou - ZTV pro 5 RD, vodovod a spl.kanalizace		IZ			IX-24	V-25	podklad pro obj. PD 09/23	
4267	27.09.23	Heřmanov - prodloužení vodovodu		IZ			VII-24	X-24	podklady pro obj.PD 10/23	
	29.04.22	Horní Libochová - odkanalizování obce		IZ					studie odkanalizování	
	27.06.23	Horní Rožínka - studie odkanalizování odpadních vod								
4120	26.08.21	Jabloňov - NVNK lokalita Krajina 1		IZ					po vyhotovení studie bude svoláno jednání SVK (VAS)+obec	
	26.08.21	Jabloňov - NVNK lokalita Krajina 2		IZ					po vyhotovení studie bude svoláno jednání SVK (VAS)+obec	
4116	26.08.21	Jívoví - odkanalizování obce		IZ			IV-24	XII-24	podklad pro obj.studie předáno na SVK 25.11.2021	
4114	26.08.21	Kadolec - kanalizace a napojení na ČOV Křižanov		IZ			IV-24	XII-24	je studie, podklad pro vř na projekt 08/23	změna názvu stavby
3982	22.10.20	Kadolec - NVNK lokalita Výpustek		IZ			IX-24	XII-24	PD objednána u p. Morawitze	
4123	27.09.23	Křídla - kanalizace a ČOV		IZ					převzetí investorství od obce, SP do 01/24	
3935	26.11.20	Křižanov - zasilování pozemků Na Zahrádkách	8 694	PD			I-24	XI-24	SP 09/22, spol. vř, I.etapa v roce 2024	
4016	17.12.20	Kozlov - odkanalizování obce s připojením na ČOV Křižanov		IZ			IV-24	XII-24	podklady pro obj. PD 03/21	
4141	25.11.21	Kundratice - odkanalizování obce		IZ					v roce 2022 vypracovat studii	
3817	28.03.18	Kundratice - prodloužení vodovodu pro RD č.p. 54		IZ			VI-24	X-24	100% hradí obec, PD objednána u ing. Pohanky	

3714	23.02.17	Lavičky - splašková kanalizace		PD						SP 02/23	
4221	24.05.20	Lavičky - NVNK lokalita Podolí		PD						KS na vodovod 01/23, není zkolaud. kanalizace	souvisí s ID 3959
3733	27.04.17	Martinice - splašková kanalizace		IZ						převzetí inves. od obce po vydání ÚR	
3861	13.12.18	Netín, Záseka, Zadní Zhořec - ČOV a spl.kanalizace								přidělena dotace na PD KUJI, projektat QA CLEAN JI	změna názvu stavby
4200	22.09.22	Nedvědice - NVNK lokalita pod Březinou		IZ			VI-24	X-24		PD objednána u Envigestu	
3850	28.06.18	Nedvědice - vodovod za hřištěm	1 500	IZ		1 500	VI-24	X-24		zahájeno řízení o spol. povolení 11/23	
4238	23.02.23	Nížkov - NVNspl.K, nový OS 6 RD v m.č. Buková		IZ			IV-24	VIII-24		podklad pro obj. PD 03/23	
4209	01.11.22	Nížkov - odkanalizování m.č. Špinov a Buková		IZ							
4256	20.05.21	Nová Ves - OS 6 RD v Hádkách 2.etapa, NV a spl.K		PD			VI-24	X-24		2.část	
3742	22.06.17	N. Město na M. - NVNK Centrum služeb a řemesel Soškova	12 611	PD		12 611				SP 09/19, spol. vř s městem, převedeno investorství na město	r 2024
	30.09.21	Nové Město n. M. - studie odtok. poměrů dešťových vod		IZ						r. 2024	
4197	25.08.22	Nové Město na Moravě - prodl. vod. Bělisko p.č. 3914/1	1 508	PD		1 508	IV-24	VII-24		SP 09/23	
4115	15.12.22	Nové Veselí - V + K ul. Žďárská a Na Výsluní		IZ			IV-24	VIII-24		sloučení staveb RV Žďárská a V,K Na Výsluní	
3250	27.02.14	Olší nad Oslavou - NK a napojení na ČOV VM	104 900	SoD		104 900				SP 06/22	R 07/23-12/25
4022	29.04.21	Olší u Tišnova - prodl.vodovodu do m.č. Klokočí	690	IZ		690	VI-24	IX-24		SP 10/21	
3877	28.02.19	Olší u Tišnova - odkanalizování lokality SEVER		IZ			VI-24	X-24		zahájeno řízení o spol.povolení 08/23	
4194	25.08.22	Olší u Tišnova - TDI lokalita Sever - II.etapa, SO 301 Vodovod	1 462	PD		1 462	VI-24	X-24		SP 09/23	
4193	25.08.22	Osová Bítýška - vodovod pro řadové RD pod ZŠ		IZ			VI-24	X-24		podklad pro obj.PD 09/22	
3961	28.05.20	Propojení SV Žďársko - ÚV Vír a VOV		IZ						podklad pro vř na PD 07/20	ÚV Vír - doplnění technologie - změna názvu
3956	21.05.21	Radešín - ČOV	38 034	PD		38 034				SP 11/21, zahájeno řízení o prodpl.SP 09/23	
4139	25.11.21	Radňoves - lokalita Radňoves (vodovod)	954	PD		954	VI-24	X-24		fin.100% obec, SP 11/22	
4026	20.05.21	Radostín nad Oslavou - kanalizace ul. Krátká	4 648	PD	3 254	1 394	VI-24	X-24		70/30, SP 07/23	
4225	15.12.22	Radostín nad Oslavou - OS 5 RD IV.etapa - V + K		IZ						příprava r. 2023, R 2024-2025	
4175	23.06.22	Radostín nad Oslavou - NVNspl.K pro lokalitu za Benýškem		IZ			VI-24	X-24		PD objednána u UNI projektu	
4174	23.06.22	Radostín nad Oslavou - NV v m.č. Zahradě		IZ			VI-24	X-24		PD objednána u UNI projektu	
4125	24.02.11	Rozsochy - K a ČOV, SO 02-2 Albrechtice		PD			VI-24	X-24		SP 11/12 (prodl. 04/17), rozdělení akce	
4220	24.11.22	Rožná - odkanalizování místní části Josefov a Zlatkov		IZ						podklady předány na SVK emailem 6.3.2023	
3450	25.06.15	Rožná - novostavba vodovodu a kanalizace K Milasínu	10 070	PD		10 070	VI-24	X-24		změna SP 11/20 prodl. SP do 07/27	
4171	29.04.22	Rožná - NV a splaškové K lokalita pod Prčolíkem	2 265	PD			VI-24	X-24		SP 11/23	
4203	22.09.22	Ruda - prodloužení vodovod.řadu do prům.zóny		IZ			IV-24	VII-24		podklad pro obj. PD 10/22	
4142	25.11.21	Sviny - odkanalizování obce		IZ						v roce 2023 vypracovat studii	
3721	23.02.17	Tišnovská Nová Ves - prodloužení vodovodu na p.č....		IZ						obec upřesní záměr novostavby	
3960	28.05.20	Uhřínov - odkanalizování obce		IZ						podklad pro obj.studie 06/20, zpracovává VH ateliér	
3606	26.05.16	ÚV Mostiště - doplnění oplocení u retenčních nádrží	280	IZ	280					objednána PD 07/16	
4107	24.06.21	Velká Bíteš - novostavba kanalizace Košíkov (2.etapa)		PD			IV-24	VII-24		souvisí se stavbou ID 3608, SP 04/20	
4261	31.08.23	Velká Bíteš - vodovod a spl. kanalizace ul. Na Sádkách		IZ			IV-24	VIII-24		podklad pro obj. PD 09/23	
4228	05.01.23	Velké Meziříčí - vod. a spl.kan. pro BD U Jasanu II.etapa		IZ			VI-24	X-24		podklad pro obj. 02/23	
4201	22.09.22	Velké Meziříčí - prodl. V + K v ul. Uhřínovská, 4 RD ALPA		IZ			VI-24	X-24		podklad pro obj. PD 10/22	
3948	27.02.20	V. Meziříčí - tl. poměry ve vodovodní síti v místní č. Mostiště		IZ			IV-24	VII-24		podklad pro obj. PD 03/20	
3949	27.02.20	Velké Meziříčí - vodovod ul. Nekonečná v místní č. Mostiště	5 309	PD			IV-24	VII-24		PD dor.na VAS 01/23	
4208	01.11.22	Velké Meziříčí - rozšíření V+SK v m.k. Sluneční-Fr.Stránecké		IZ			IV-24	VII-24		podklad pro obj. PD 11/22	
2743	29.08.13	Velké Meziříčí - NV v Mostištích, řad C1, C1-1		PD			IV-24	IX-24		SP - je platné, část stavby je zreal., prověřit kom.	
3946	27.02.20	Vidonín - NV OS 7 RD a zaokružování stávajícího vodovodu	2 843	PD		2 066	VI-24	X-24		SP 11/22, spol. vř	společně vř
4105	24.06.21	Vlkov - kanalizace a ČOV		IZ						R 2022-2023	
3773	26.10.17	Vodárenská soustava JZ Moravy - zvětšení kapacity VDJ Velké Meziříčí, Tři Kříže, Fajťák II	35 000	PD	35 000					SP 05/18 platné do 05/2027	
4251	15.03.23	Žďár nad Sázavou - OZ Vápenická - NVNSK 2.etapa	1 992	PD		1 992				není PD ani SP, zahájeno řízení o spol.povolení 08/23	DPS dor.na VAS 10/323

**novostavby 2025**

ID	Schvál.v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
3932	26.09.19	By-odkan.obcí Karasín, Vítochov, Dvořiště, Písečné, Ždánice		IZ			IV-25	VII-26	zpracovatel PD AQUA PROCON Brno
3947	27.02.20	Bystřice nad Pernštejnem - NV pro prům. zónu Čemolen	1 420	PD		1 420	IV-25	VII-25	pozastaveno, prodl. pl. SP do 11/27
3807	22.06.17	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK areál Čemolenu	16 303	PD		16 302	IV-25	VII-25	PD dor.na VAS 11/23

PD na změnu stavby dor.na VAS 11/23

4010	25.02.21	Bystřice nad Pern. - NK v m.č. Rovné, Divišov, Kunderatice		IZ		IV-25	VII-25	podklady pro obj. PD 03/21, rozšíření o Kunderatice	
4011	25.02.21	Bystřice nad Pernštejnem - NK v m.č. Bratrušín		IZ		IV-25	VII-25	podklady pro obj. PD 03/21	
4111	24.06.21	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Karasín		IZ		IV-25	VII-25	podklad pro obj.PD 07/21	
3915	29.08.19	Jiříkovice - prodloužení vodovodu pro 3 RD	894	PD		894	IV-25	VII-25	SP 05/21 do 06/28
3849	27.09.18	Košíkov - lokalita JV, NVNK pro výstavbu RD		PD			IV-25	VII-25	SP 10/20, pl. SP 11/24
4206	28.01.21	Lavičky - NVNK Čihadla (NK, souvisí s ID 4004)		PD			V-25	X-25	souvisí s ID 4004 (pouze kanalizace)
4017	29.04.21	Nové Město na Moravě - K Slavkovic, Radňovice, Jiříkovice		IZ			IV-25	VII-26	zpracovatel AQA CLEAN
4210	31.01.19	Velká Bíteš - NVNK Sadová - Pod Babincem, 2.část		PD			IV-25	VII-25	SP 12/20, 2.část
2800	28.11.13	Velká Bíteš - NVNK Pod Spravedlností - Jihlavská		IZ			IV-25	VII-25	město zajistí vydání ÚR, Profi Ji
3719	23.02.17	V. Meziříčí - Hrbov, Svařenov, spl.kan. s napoj. na ČOV VM		IZ			IV-25	XII-25	SP 12/22
4181	23.06.22	Žďár nad Sázavou - OS Klafar III - část C2 - 3.etapa		IZ			VI-25	X-25	PD objednána u UNI projektu
4192	20.05.21	Žďár nad Sázavou - odkanalizování Mělkovic a Veselíčka		IZ					projektant AQA CLEAN Ji

odklad platby příspěvku na PD

změny schválené P SVK dne 24.10.2023