

Seznam investic SVK Žďársko

obnova 2023

ID	Schvál. v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka	
4112	24.06.21	Bystřice nad Pernštejnem - VaK K Domanínku	12 644	SoD	8 851	3 793	V-23	X-23	SP 02/23, v realizaci, dodatek na zvýš.ceny o 2 623 462 Kč	stavebně dokončeno, předávají se doklady
3887	25.04.19	Hamry nad Sázavou - rekonstrukce vodovodů	5 755	SoD	4 029	1 727	V-22	V-23	70/30, SP 01/20, v realizaci, dod. na sníž. ceny o 9 194 Kč	
3914	29.08.19	Hamry nad Sázavou - RV řad E Dolní Hamry	3 135	SoD	2 195	941	VI-23	IX-23	dodatek na zvýš.ceny o 16 649 Kč	dle vř n SO 03 SoD je 3 525 524 Kč (IX-23), SO 04 -1 996 029 Kč (IX-23)
4140	25.11.21	Křižanov - RK Pod Šibeníkem	8 195	SoD	5 737	2 459	V-23	XII-23	70/30, SP 01/23, v realizaci	dodatek na rozsah prací
4002	28.01.21	Měřín - vodovod a kanalizace Růžová	4 974	SoD	3 482	1 492	V-23	VI-24	SP 12/22, v realizaci, dodatek na zvýš.ceny o 515 683 Kč	
3965	24.11.22	Místní kom. Jamská-Nákupní park, Žďár nad Sázavou (přeložka V+K)	11 556	IH	8 089	3 467	III-23	VIII-23	v realizaci+dodatek	
4012	25.02.21	Nížkov - RV – úsek mezi č.p. 36 a základní školou	5 900	SoD	4 130	1 770	V-23	X-23	SP 01/23, v realizaci, dodatek na zvýš.ceny o 12 871 Kč	stavebně dokončeno, předávají se doklady
3997	27.06.19	Olší u Tiš. - RV, vdv přív. Z VDJ Litava do m.č. Klokočí a Litava	3 887	SoD	2 721	1 166	VII-23	III-24	SP 11/21, v realizaci	
3911	29.08.19	Radostín nad Oslavou - RK podél Znětinského potoka	4 941	SoD	3 459	1 482	X-22	VIII-23	požádáno o KS 10/23	komunikace do VIII-23
4182	23.06.22	Vdv přivaděč Pavlov - VM, RV v úseku AŠ "C+D" - komunikace III/35429, k.ú. Pavlov	1 249	SoD	1 249		VII-23	XI-23	stavebně dokončeno, předávají se doklady	budou se řešit více a m=ně práce, bude dodatek
2657	27.12.12	Velká Bíteš - RK a NK, NV ul. Hybešova - I.etapa, SO 01 RK 1.etapa	8 044	SoD		2 413	IX-22	VIII-23	požádáno o kol. 10/23	
4172	27.12.12	Velká Bíteš - RVRK ul. Hybešova - 2.etapa, SO 05 RV (úsek č.1)	5 290	SoD		1 587	V-23	VIII-23	požádáno o kol. 10/23	
3804	25.01.18	Velké Meziříčí - vodovod a kanalizace Ve Vilách	9 917	SoD	6 942	2 975	IX-22	X-23	v realizaci, dodatek na zvýš.ceny o 2 969 477 Kč	stavebně dokončeno, předávají se doklady
4202	22.09.22	Velké Meziříčí - RV Nová Říše, Zahradní	4 444	SoD	3 111	1 333	X-23	V-24	SP 06/23, v realizaci	
3988	25.06.15	ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Vír-Drah. - SO 4010 - 2.etapa	39 493	SoD	39 493		XI-21	XI-23	v realizaci, dodatek na sníž.ceny o 201 913 Kč	bude kol.řízení, kompletují se doklady
3794	21.09.17	ZKPV JZM přív. Pavlov - VM., část SO 5001, úsek km 11,181-11,403	4 679	IH	4 679		IX-22	XII-23	DPS předána na VAS 10/18	
3795	21.09.17	ZKPV JZM přív. Pavlov - VM, část SO 5002, úsek ÚV Mostišť-Mostiště	11 489	IH	11 489		IX-22	XII-23	DPS předána na VAS 10/18	
4205	24.11.22	ZKPV JZM Subpr.č.5, SO 5001 (2.část) úsek 04 Zadní Zhořec-Záseka	18 472	IH	18 472		III-23	VIII-23	DÚR+DSP, změna stavby povolena 04/23	nabídková cena bude upřesněna
3945	27.02.20	Žďár nad Sázavou - RV Jihlavská, úsek most ČD - Hettich	8 389	SoD	8 872	0	IV-22	XII-22	čeká se na vydání KS	
3541	31.03.16	Žďár nad Sázavou - RV Vodárenská	5 187	IH	3 631	1 556	IX-23	V-24	stavebně dokočeno	odklad platby
	19.05.22	Žďár nad Sázavou - R ul. Vodárenská	1 794	SoD	1 794				komunikace	
3695	29.09.16	Žďár nad Sázavou - ČOV	299 724	SoD	299 724		V-22	II-25	SP 01/21 - SIM, v realizaci, dotace SFŽP 147 394 692 Kč	dodatek na zvýš.ceny o 4 097 798 Kč
3978	28.01.21	Žďár nad Sázavou - úprava dešťové zdrže DZ1	4 520	IH			III-23	VIII-23	v realizaci	
			483 678		442 147	28 161				

obnova 2024

ID	Schvál. v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka	
4118	26.08.21	Bystřice nad Pern. - RVRK Lipová (úsek Nádražní-Jívová)	5 019	PD	3 513	1 506	IV-24	VIII-24	SP 06/23, spol.vř s městem	
2386	29.11.12	Bystřice nad Pernštejnem - K za náměstím	5 799	PD	4 059	1 740	IV-24	VII-24	SP 08/23, fin. 70/30, výhledová akce	
3417	18.12.14	Bystřice nad Pernštejnem - zřízení 2. tl.pásma	9 848	PD	6 894	2 954	IV-24	VII-24	SP 11/23	byl dohodnut podíl 70/30
4232	26.01.23	ČOV Nové Město na Moravě - výměna dmychadel pro akt.nádrže	2 105	IZ	2 105					
4263	31.08.23	Hamry nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu v části Leskovice	800	IZ	560	240	IX-24	XII-24	v souvislosti s kanalizací II.etapa, podklad pro obj.PD 09/23	
3985	31.01.19	Jabloňov - kanalizace a ČOV		PD			IV-24	VIII-24	SP 07/23	
4147	16.12.21	Jabloňov - RV	5 783	PD	4 048	1 735	IV-24	XII-24	souběh se stavbou ID 3985, SP 06/23	
4262	31.08.23	Kadolec - rekonstrukce vodovodu u fotbalového hřiště	800	IZ	560	240	IX-24	XII-23	podklad pro obj.PD 09/23	
3928	28.05.20	Lišná - rekonstrukce VDJ, odstranění OS	3 251	SoD	2 276	975	III-24	III-25	SP 10/22, demolice 09/22	zrušeno vř 06/23
3857	29.11.18	Lhotka - intenzifikace ČOV		IZ					realizace v násl.letech	
3509	17.12.20	Nové Město na Moravě - R ČS + AKU Vlachovice	3 053	PD	2 137	916	IV-24	VII-24	proj. příprava na náklady SVK, SP 06/23	
4245	27.04.23	Nové Město na Moravě - rekonstrukce vodovodu Budovatelů	1 000	PD	700	300	IV-24	VII-24	spol. vř	
3991	17.12.20	Osová Bítýška - RV Spořilov		PD			IV-24	VII-24	SP 11/21	
4204	30.03.17	Radostín n.O. - RVRK v sil. II/354 a III/35425 - II. etapa		PD					SP 09/18, souvisí s ID 3730 a 3848	
3862	25.10.18	Rožná - rekonstrukce VDJ	2 898	PD	2 029	869	III-24	III-25	SP 05/20, platnost SP do 05/27	zrušeno vř 06/23
4241	23.02.23	Rožná - rekonstrukce vodovodu v m.č. Josefov	6 600	IZ	4 620	1 980	IV-24	VII-24	podklad pro obj.PD 03/23	
4237	23.02.23	Rožná - rekonstrukce vodovodu Na Závodí	1 000	IZ	700	300	IV-24	VII-24	podklad pro obj.PD 03/23	
4167	31.03.22	Ruda - RV, kopec Horňák	3 215	PD	2 251	965	IV-24	VII-24	SP 03/23	
4252	24.05.23	Spělkov - rek. vodovodu (přívodní řad z pramenišť, VDJ, rozvody po obci)	8 900	IZ	6 230	2 670	VI-24	XII-24	30/70, podklad pro obj. PD 06/23	
4196	25.08.22	Svratka - rekonstrukce vodovodu Cikánecká	3 941	PD	2 759	1 182	VIII-24	XII-24	PD dor.na VAS 07/23	
4129	30.09.21	ÚV Mostišť - zdvojení přítoku surové vody do ÚV - II.etapa	28 550	PD	28 559				SP 07/22, zrušení vř	
4233	26.01.23	ÚV Mostišť - výroba kyslíku pro generátor ozónu	2 626	PD	2 626				DPS dor.na VAS 10/23	
3813	01.03.18	ÚV Vír - rekonstrukce přívodu sur.vody a kalových lagun	56 338	PD	56 338				SP 02/22	
4183	23.06.22	ÚV Vír - doplnění sond na měření jakosti vody	1 100	IZ	1 100					
4184	23.06.22	ÚV Vír - dávkování chlóru	1 000	IZ	1 000					
4186	23.06.22	ÚV Vír - rozšíř. vstupů a doplnění ŘS, záložní karty pro PLC řídicího systému	1 000	IZ	1 000					

4126	30.09.21	Vdv přivaděč VDJ Vídeň - VB - cement. DN 350 v úseku odbočka VDJ Křížanov - kalník K8	9 482	IH	9 482		V-24	X-24	podklad pro obj. DPS 10/21	
4264	31.08.23	Vdv přivaděč Žďár - Nížkov - rekonstrukce částí z LT DN 150	19 800	IZ	19 800		VI-24	IX-24	1.etapa 2 úseku 950 m a 305 m, podklad pro obj. PD 08/23	2.etapa DN 100 a 200 na sídl. Stalingrad
4109	24.06.21	Velká Bíteš - rekonstrukce hrubého předčištění ČOV	3 000	IZ	2 000	1 000	IV-24	VIII-24	podklad na DPS 08/21, opakovaně 06/23	
4257	27.06.23	Velká Bíteš - RK a NK, NV ul. Hybešova - 2.etapa	23 077	PD					SP 09/2020, souvisí s ID 2657, DPS dor.na VAS 10/23, spl.přísp.	(SO 01 RK 2.etapa, SO 02 prodloužení kanalizace, SO 03 prodloužení vodovodu)
4258	27.06.23	Velká Bíteš - RVRK ul. Hybešova - 2.etapa (úsek č.2)		IZ					SP 05/23, souvisí s ID 4257, splátky příspěvku	SO 04 RK, SO 06, RV (úsek č. 2)
3980	22.10.20	Velká Bíteš - vodovod a kanalizace ul. Chobůtky	20 063	PD	14 044	6 019	IV-24	XII-24	SP 01/22, prodl. platnost SP do 01/24, spol. vř	povolena změna stavby 11/22
3987	22.10.20	Velká Bíteš - vodovod ul. Lánice (Spálené Valy)	2 346	PD	1 642	704	IV-24	VII-24	požádáno o spol.povolení 11/23	
4227	05.01.23	Velké Meziříčí - kanalizace ul. Sokolovská	4 439	PD	3 107	1 332	VI-24	IX-24	SP 09/23	
3921	26.09.19	Velké Meziříčí - RV Karlov	7 455	PD	5 219	2 236	VI-24	XI-24	SP 08/20, spol.vř, prodl. SP do r. 2027	
4179	23.06.22	Věchnov - rekonstrukce VDJ	2 000	IZ	1 400	600	V-24	XI-24	(70/30), zahájeno řízení o spol.povolení 11/23	
4110	24.06.21	Vír - rekonstrukce vodovodního řádu 2-2	600	IZ	420	180	VI-24	IX-24	PD objednána u ing. Cifra	
4178	23.06.22	Zadní Zhořec - zřízení ATS	1 600	IZ	1 120	480	IV-24	VII-24	(70/30), PD objednána u AQA CLEAN	
3774	26.10.17	ZKPV JZM Subprojekt 3-ÚV Mostiště-ČS Ovčírna - SO 3007 odpadní potrubí z bezpečnostních přelivů VDJ VM Fajťák II.	2 500	IZ			VIII-24	XII-24	PD objednána 05/18	
3445	30.03.17	ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Vír-Drah. - SO 4013	3 822	PD	3 822				RPD dor.na VAS 01/19, propadlé SP	
3866	30.03.17	ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Vír-Drah. - SO 4014	44 142	PD	44 142				SP je vydáno, RPD 06/19, spol.vř s 3862 a 3445	
4253	25.07.23	ZKPV JZM Subpr.č.5, SO 5001 (2.část) úsek 08 Olší nad Oslavou (obec)	18 472	IH	18 472				DÚR+DSP, změna stavby povolena 04/23	nabídková cena bude upřesněna
4180	23.06.22	Zvole - RV v m.č. Olešinky	5 400	IZ	3 780	1 620	VI-24	X-24	(70/30), PD objednána u UNI projektu	
4127	30.09.21	Žďár nad Sázavou - cement. řadu O DN 500, 600 v úseku Novoměstská po ul. Bří Čapků	11 281	IH	11 281		IV-24	VIII-24	podklad pro obj. DPS 10/21	vyfazuje se z plánu na r. 2023
4176	23.06.22	Žďárec - vodovod Na řekách	4 269	PD			IV-24	VIII-24	SP 04/23	
3977	24.09.20	Žďár nad Sázavou - RK Vysocká	15 825	PD	11 078	4 747	VI-24	X-24	SP 11/22, spol.vř	
4025	20.05.21	Žďár nad Sázavou - RK Nádražní (za Lvem)	5 773	PD	4 041	1 732	IV-24	VIII-24	SP 06/22	
4259	27.06.23	Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu Švermova	1 800	IZ	1 260	540	IV-24	VIII-24	podklad pro obj. PD 08/23	
3694	29.09.16	Žďár nad Sázavou - RV (NK) Na Tvrzi	3 920	PD			VI-24	X-24	SP 05/20, prodl. pl. SP do 09/27	
4013	24.09.20	Žďár nad Sázavou - RVRK Neumannova	14 007	PD	9 805	4 202	IV-24	IX-24	SP 11/22	
			379 699		301 978	43 963				

obnova 2025

ID	Schvál.v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
3986	24.09.20	Bystřice nad Pernštejnem - RVRK Cibulkova, Příční	4 100	IZ	2 870	1 230	IV-25	VII-25	podklad pro obj. PD 11/20
3409	18.12.14	Bystřice nad Pernštejnem - RVRK ul. Luční	8 690	PD	6 083	2 607	IV-25	VII-25	nebude se vydávat SP, rekonstrukce vede v trase
3709	22.12.16	Bystřice nad Pernštejnem - RV ul. Kulturní	1 730	PD	1 211	519	IV-25	VII-25	nebude se vydávat SP, rekonstrukce vede v trase
3871	28.02.19	Bystřice nad Pern. - RVRK Zahradní - I. etapa	15 744	PD	11 021	4 723	IV-25	VII-25	SP 07/20, bude společně vř, SP prodl. 07/27
3871	28.02.19	Bystřice nad Pern. - RVRK Zahradní - II.etapa		PD			IV-25	VII-25	SP 07/20, bude společně vř, SP prodl. 07/27
4119	26.08.21	Bystřice nad Pern. - RVRK Lipová (úsek Jívová-Višňová)	3 600	IZ	2 520	1 080	IV-25	VIII-25	podklad pro obj. PD 09/21, spol.vř s městem
4271	24.10.23	Nové Město na Moravě - RVRK Veslařská	6 600	IZ	4 620	1 980	IV-25	VIII-25	podklad pro obj.PD 11/23
4266	27.09.23	Nové Město na Moravě - rekonstrukce kanalizace Komenského náměstí		IZ			XII-25	VII-26	podklad pro obj. PD 10/23
4020	29.04.21	Nové Město na Moravě - RVRK Betlém		IZ			IV-25	VII-25	podklady pro obj.PD 11/23
3619	25.08.16	Nové Město na Moravě - K Luční RŠ 191-200	1 593	PD	1 115	478	IV-25	VII-25	SP 06/17, prodl.pl.SP 12/26
3707	22.12.16	Nové Město na Moravě - RK Drobného (u Enpeky)	1 037	PD	726	311	IV-25	VII-25	SP 04/18, platnost SP do 05/25
2316	29.08.13	Nové Město na Moravě - RVRK, revitalizace Vratislavova nám.	6 100	IZ	4 270	1 830	IV-25	VII-25	zatím neobjednávat
4272	24.10.23	Velká Bíteš - RV v m.č. Košíkov	2 500	IZ	1 750	750	IV-25	VIII-25	podklad pro obj.PD 11/23
3780	26.10.17	Velká Bíteš - RVRK Pod Hradbami		PD	0	0	IV-25	VII-25	SP 03/22, prodl. pl. SP do 11/24
4161	24.02.22	Velká Bíteš - vodovod a kanalizace U Stadionu, Družstevní	7 100	IZ	4 970	2 130	IV-25	VII-25	UNI projekt
1998	28.08.08	Velká Bíteš - V, K Karlov	9 400	IZ	6 580	2 820	IV-25	VII-25	podklad pro obj. PD 12/20
4260	31.08.23	Velká Bíteš - V, K Karlov - spodní část	3 300	IZ	2 310	990	IV-25	VIII-25	podklad pro obj.PD 08/23
3779	26.10.17	Velká Bíteš - vodovod Lánice-Jihlavská	2 932	PD	2 052	880	IV-25	VII-25	SP 07/20, koordinace s městem, pl. SP 08/27
3770	21.09.17	Velká Bíteš - RK Za Uličkami	3 057	PD	2 140	917	IV-25	VII-25	SP 01/19, koordinace s městem, prodl. SP do r.2028
4155	27.01.22	Velké Meziříčí - RVRK ul. Krškova	3 851	PD	2 696	1 155	IV-25	VII-25	navazuje na ID 3804, SP 02/23
1880	31.01.08	Velké Meziříčí - RVRK Náměstí	25 000	PD	0	0	III-25	XII-25	SP 04/09 - platí, část stavby se realizovala
3699	27.10.16	Velké Meziříčí - R zás.řadu z VDJ Tři Kříže po ul. K Novému sv.	13 000	IZ	9 100	3 900	IV-25	IX-25	PD objednána 04/18, dořešit dotčené poz.
3891	25.10.18	Velké Meziříčí - zkap. střed.tlak.pásma Hornom. - Pod Sýpkami	6 500	IZ	4 550	1 950	IV-25	X-25	podklad pro obj. PD 05/19
3839	29.11.18	ZKPV JZM subpr..5 - R vdv přiv. pram.Pavlov-ÚV Mos. SO 5001	190 000	IZ	190 000				km 0,000-11,181, podklad pro obj. RPD 01/19
	25.06.15	ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Vír-Drah. - SO násl.		PD					SP je vydáno
4169	16.12.21	Žďár nad Sázavou - RV Vančurova, Wolkerova	3 500	IZ	2 450	1 050	IV-25	IX-25	podklad pro obj. PD 05/22
3893	25.04.19	Žďár nad Sázavou - RV Jihlavská	2 150	IZ	1 505	645	IV-25	IX-25	podklady pro obj.PD 05/19

změny schválené P SVK dne 24.10.2023