

Seznam investic SVK Žďársko

obnova 2023

ID	Schvál.v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
4112	24.06.21	Bystřice nad Pernštejnem - VaK K Domanínku	12 644	SoD	8 851	3 793	V-23	X-23	čeká se vydání KS
3887	25.04.19	Hamry nad Sázavou - rekonstrukce vodovodů	5 755	SoD	4 029	1 727	V-22	V-23	70/30, SP 01/20, v realizaci, dod. na sníž. ceny o 9 194 Kč
4002	28.01.21	Měřín - vodovod a kanalizace Růžová	4 974	SoD	3 482	1 492	V-23	VI-24	SP 12/22, stavebně dokončeno, dodatek na sníž.ceny
3997	27.06.19	Olší u Tiš. - RV, vdv přiv. Z VDJ Litava do m.č. Klokočí a Litava	3 887	SoD	2 721	1 166	VII-23	V-24	SP 11/21, stavebně dokončeno, dodatek na zvýš.ceny o 43 116 Kč
4202	22.09.22	Velké Meziříčí - RV Nová Říše, Zahradní	4 444	SoD	3 111	1 333	X-23	V-24	bude kolaudace 08/24
3794	21.09.17	ZKPV JZM přiv. Pavlov - VM., část SO 5001, úsek km 11,181-11,403	4 679	IH	4 679		IX-22	XII-23	dodatek na zvýš.ceny o 249 245 Kč
3795	21.09.17	ZKPV JZM přiv. Pavlov - VM, část SO 5002, úsek ÚV Mostišťe-Mostiště	11 489	IH	11 489		IX-22	XII-23	dodatek na zvýš.ceny o 536 022 Kč
4205	24.11.22	ZKPV JZM Subpr.č.5, SO 5001 (2.část) úsek 04 Zadní Zhořec-Záseka	18 472	IH	18 472		III-23	VIII-23	stavebně dokončeno
3541	31.03.16	Žďár nad Sázavou - RV Vodárenská	5 187	IH	3 631	1 556	IX-23	V-24	dodatek na zvýš.ceny 5 898 891 Kč
3695	29.09.16	Žďár nad Sázavou - modernizace a intenzifikace ČOV	299 724	SoD	299 724		V-22	II-25	SP 01/21 - SIM, v realizaci, dotace SFŽP 147 394 692 Kč

KS 01/24-SO 02, 03, 04

odklad platby

obnova 2024

ID	Schvál.v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
4118	26.08.21	Bystřice nad Pern. - RVRK Lipová (úsek Nádražní-Jívová)	3 323	SoD	2 326	997	III-24	X-24	SP 06/23, v realizaci
2386	29.11.12	Bystřice nad Pernštejnem - K za náměstím	4 927	SoD	3 449	1 478	III-24	VIII-24	SP 08/23, fin. 70/30, v realizaci
3417	18.12.14	Bystřice nad Pernštejnem - zřízení 2. tl.pásma	6 742	SoD	4 719	2 023	III-24	VIII-24	SP 11/23, v realizaci, 70/30
	27.06.24	Bystřice nad Pernštejnem - ASŘ		IZ					probíhá vř 08/24
4232	26.01.23	ČOV Nové Město na Moravě - výměna dmychadel pro akt.nádrže	2 105	IZ	2 105				
4263	31.08.23	Hamry nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu v části Leskovice	19 612	PD	13 728	5 884	IX-24	VI-25	v souvislosti s kanalizací II.etapa, požádáno o spol.povolení 06/24
4192	27.03.24	Havarijní oprava střešního pláště ÚV Vír		IZ					
3985	31.01.19	Jabloňov - kanalizace a ČOV	69 120	PD					SP 07/23, přidělena dotace 41 471 933 Kč
4147	16.12.21	Jabloňov - RV	5 783	PD	4 048	1 735	IX-24	XII-24	souběh se stavbou ID 3985, SP 06/23
4262	31.08.23	Kadolec - rekonstrukce vodovodu u fotbalového hřiště	1 374	SoD	962	412	VII-24	VIII-24	SP 05/24, v realizaci
4276	25.11.21	Křižanov - RK Pod Šibeníkem - 2.etapa	13 303	SoD	9 312	3 991	V-24	XII-24	70/30, SP 01/23, 1.etapa byla v roce 2023 s ID 4140
4283	21.12.23	Křižanov - intenzifikace ČOV	23 000	IZ					podklad pro obj. PD 04/24, požádáno o dotaci na PD
4282	21.12.23	Křižanov - ASŘ ČOV	2 500	IZ					probíhá vř 08/24
3928	28.05.20	Lišná - rekonstrukce VDJ, odstranění OS	3 251	SoD	2 276	975	III-24	III-25	SP 10/22, demolice 09/22, v realizaci
4285	29.02.24	Netín - přeložka vodovodního přivaděče na parcele č. 912 v k.ú. Netín		SoD			V-24	VI-24	SP 04/24, v realizaci, stavebně dokončeno
	27.06.24	Nové Město na Moravě - ASŘ		IZ					probíhá vř 08/24
3509	17.12.20	Nové Město na Moravě - R ČS + AKU Vlachovice	3 053	PD	2 137	916	VI-24	V-25	SP 06/23
4245	27.04.23	Nové Město na Moravě - rekonstrukce vodovodu Budovatelů	1 030	SoD	721	309	III-24	IX-24	v realizaci
3991	17.12.20	Osová Bítýška - RV Spořilov	13 442	PD	9 409	4 033	XI-24	V-25	SP 11/21, pl.SP do 01/26
3862	25.10.18	Rožná - rekonstrukce VDJ	2 898	SoD	2 029	869	III-24	III-25	v realizaci
4241	23.02.23	Rožná - rekonstrukce vodovodu v m.č. Josefov	6 600	IZ	4 620	1 980	IX-24	XII-24	podklad pro obj.PD 03/23
4237	23.02.23	Rožná - rekonstrukce vodovodu Na Závodí	1 000	IZ	700	300	IX-24	XII-24	požádáno o spol.povolení 06/24
4167	31.03.22	Ruda - RV, kopec Horňák	3 215	PD	2 251	965	IX-24	XII-24	SP 03/23
4252	24.05.23	Spělkov - rek. vodovodu (přivodní řad z prameniště, VDJ, rozvody po obci)	8 900	IZ	6 230	2 670	XI-24	VI-25	30/70, podklad pro obj. PD 06/23
	27.06.24	Svratka - ASŘ		IZ					probíhá vř 08/24
4196	25.08.22	Svratka - rekonstrukce vodovodu Cikánecká	2 456	SoD	1 719	737	IV-24	X-24	v realizaci
4233	26.01.23	ÚV Mostišťe - výroba kyslíku pro generátor ozónu	2 570	SoD	2 570		V-24	VIII-24	v realizaci
3813	01.03.18	ÚV Vír - rekonstrukce přívodu sur.vody a kalových lagun	56 338	PD	56 338				SP 02/22, prodí.pl.SP 12/27
4183	23.06.22	ÚV Vír - doplnění ASŘ, měření kvality a dávkování chlóru	3 100	IZ	3 100				
4126	30.09.21	Vdv přivaděč VDJ Vídeň - VB - cement. DN 350 v úseku odbočka VDJ Křižanov - kalník K8	9 482	IH	9 482		VII-23	V-24	v realizaci, dodatek na zvýš.ceny 9 895 912 Kč
4264	31.08.23	Vdv přivaděč Žďár - Nižkov - rekonstrukce částí z LT DN 150	11 405	IH	11 405		VII-24	V-25	1.etapa 2 úseku 950 m a 305 m, v realizaci
	27.06.24	Velká Bíteš - ASŘ		IZ					probíhá vř 08/24
4109	24.06.21	Velká Bíteš - rekonstrukce hrubého předčištění ČOV	2 981	PD	2 087	894	IX-24	XII-24	DPD dor.na VAS 03/24
4257	27.06.23	Velká Bíteš - RK a NK, NV ul. Hybešova - 2.etapa							SP 09/2020, souvisí s ID 2657, DPS dor.na VAS 10/23, spl.přísp.
4258	27.06.23	Velká Bíteš - RVRK ul. Hybešova - 2.etapa (úsek č.2)	13 897	SoD			IV-24	VIII-24	SP 05/23, souvisí s ID 4257, splátky příspěvku, v realizaci
3980	22.10.20	Velká Bíteš - vodovod a kanalizace ul. Chobůtky	20 063	PD	14 044	6 019	IX-24	V-25	povolena změna stavby 11/22, spol. vř
3987	22.10.20	Velká Bíteš - vodovod ul. Lánice (Spálené Vály)	2 346	PD	1 642	704	IX-24	XII-24	SP 01/26

2.etapa DN 100 a 200 na sídl. Stalingrad

(SO 01 RK 2.etapa, SO 02 prodloužení kanalizace, SO 03 prodloužení vodovodu)

SO 04 RK, SO 06, RV (úsek č. 2)

DSP na změnu stavby dor.na VAS 03/24

3921	26.09.19	Velké Meziříčí - RV Karlov	7 455	PD	5 219	2 236	IX-24	IV-25	SP 08/20, spol.vř, prodl. SP do r. 2027
4179	23.06.22	Věchnov - rekonstrukce VDJ	3 029	PD	2 120	909	IX-24	VI-25	(70/30), SP 12/23
4110	24.06.21	Vír - rekonstrukce vodovodního řadu 2-2	1 273	PD	891	382	IX-24	XII-24	SP 05/24
	29.02.24	Vír - rekonstrukce ÚV, výměna HW a SW ASŘ	2 000	IZ	2 000				
	29.02.24	Vír - rekonstrukce ÚV, výměna ovládacích armatur pískových a GAU filtrů a sedimentačních nádrží	3 500	IZ	3 500				
	29.02.24	Vír - rekonstrukce ÚV, změna filtrace (dvouvrstvá filtrační náplň Filtralite Mono-Multi	5 500	IZ	5 500				
	29.02.24	Vír - rekonstrukce ÚV, výměna dmychadla pracího vzduchu	500	IZ	500				
4178	23.06.22	Zadní Zhořec - zřízení ATS	3 800	SoD	2 660	1 140	IV-24	X-24	(70/30), SP 04/24, v realizaci
3445	30.03.17	ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Vír-Drah. - SO 4013	3 822	PD	3 822				RPD dor.na VAS 01/19, propadlé SP, požádáno o ÚR12/24
3866	30.03.17	ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Vír-Drah. - SO 4014	44 142	PD	44 142				SP je vydáno, RPD 06/19, spol.vř s 3862 a 3445
4253	25.07.23	ZKPV JZM Subpr.č.5, SO 5001 (2.část) úsek 08 Olší nad Oslavou (obec)	20 023	IH	20 023				DÚR+DSP, změna stavby povolena 12/23
4301	25.07.23	ZKPV JZM Subpr.č.5, SO 5001.2.09 Olší nad Oslavou (pod VDJ)							
4302	25.07.23	ZKPV JZM Subpr.č.5, SO 5001.SO 5001.2.10 Mostiště u Velkého Meziříčí							
4180	23.06.22	Zvole - RV v m.č. Olešínky	8 854	PD	6 198	2 656	IX-24	XII-24	(70/30), SP 04/24
4127	30.09.21	Žďár nad Sázavou - cement. řadu O DN 500, 600 v úseku Novoměstská po ul. Bří Čapků	10 393	IH	10 393		III-24	IX-24	DPS 10/22, v realizaci
4176	23.06.22	Žďárec - vodovod Na řekách	4 269	PD	2 988	1 281	IX-24	XII-24	SP 04/23
3977	24.09.20	Žďár nad Sázavou - RK Vysoká	11 243	SoD	7 870	3 373			SP 11/22, spol.vř 12/23, podán podnět k vř
4025	20.05.21	Žďár nad Sázavou - RK Nádražní (za Lvem)	4 886	SoD	3 420	1 466	III-24	X-24	SP 06/22, v realizaci
4259	27.06.23	Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu Švermova	1 464	SoD	1 025	439	VIII-24	IX-24	SP 06/24, v realizaci
3694	29.09.16	Žďár nad Sázavou - RV (NK) Na Trzci	3 918	SoD	2 743	1 175	VI-24	IX-25	SP 05/20, v realizaci
4013	24.09.20	Žďár nad Sázavou - RVRK Neumannova	9 363	SoD	6 554	2 809			SP 11/22, spol.vř

obnova 2025

ID	Schvál. v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad díle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
3986	24.09.20	Bystřice nad Pernštejnem - RVRK Cibulkova, Příční, Krátká	4 100	IZ	2 870	1 230	IV-25	VII-25	podklad pro obj. PD 11/20, doplnění názvu stavby
4296	27.03.24	Bystřice nad Pernštejnem - RVRK Na Skřipci (u lihovaru)	1 300	IZ	910	780	IV-25	VIII-25	podklad pro obj.PD 04/24
3409	18.12.14	Bystřice nad Pernštejnem - RVRK ul. Luční	8 690	PD	6 083	2 607	IV-25	VII-25	nebude se vydávat SP, rekonstrukce vede v trase
3709	22.12.16	Bystřice nad Pernštejnem - RV ul. Kulturní	1 730	PD	1 211	519	IV-25	VII-25	nebude se vydávat SP, rekonstrukce vede v trase
3871	28.02.19	Bystřice nad Pern. - RVRK Zahradní - I. etapa	15 744	PD	11 021	4 723	IV-25	VII-25	SP 07/20, bude společně vř, SP prodl. 07/27
3871	28.02.19	Bystřice nad Pern. - RVRK Zahradní - II.etapa		PD			IV-25	VII-25	SP 07/20, bude společně vř, SP prodl. 07/27
4119	26.08.21	Bystřice nad Pern. - RVRK Lipová (úsek Jívová-Višňová)	6 180	PD	4 326	1 854	IV-25	VIII-25	SP 05/24, spol.vř s městem
4306	23.05.24	Dolní Rožínka - rekonstrukce vodovodního řadu D2		IZ			VI-25	X-25	podklad pro obj.PD 06/24
3857	29.11.18	Lhotka - intenzifikace ČOV		IZ					realizace v násled. letech
4271	24.10.23	Nové Město na Moravě - RVRK Dukelská, Veslařská	11 200	IZ	7 840	3 360	IV-25	VIII-25	podklad pro obj.PD 11/23, nový podklad 01/24
4266	27.09.23	Nové Město na Moravě - RVRK Komenského náměstí	1 100	IZ	770	330	XII-25	VII-26	podklad pro obj. PD 10/23, změna názvu
4020	29.04.21	Nové Město na Moravě - RVRK Betlém	5 000	IZ	3 500	1 500	IV-25	VII-25	podklady pro obj.PD 11/23
3619	25.08.16	Nové Město na Moravě - K Luční RŠ 191-200	1 593	PD	1 115	478	IV-25	VII-25	SP 06/17, prodl.pl.SP 12/26
3707	22.12.16	Nové Město na Moravě - RK Drobného (u Enpeky)	1 037	PD	726	311	IV-25	VII-25	SP 04/18, platnost SP do 05/25
2316	29.08.13	Nové Město na Moravě - RVRK, revitalizace Vratislavova nám.	6 100	IZ	4 270	1 830	IV-25	VII-25	zatím neobjednávat
	27.06.24	Olší u Tišnova - rekonstrukce vodovodu v m.č.Litava		IZ			IV-25	VIII-25	
4295	27.03.24	Radostín nad Oslavou - RV z části Za humny	8 000		5 600	2 400	IV-25	VIII-25	podklad pro obj.PD 04/25
4204	30.03.17	Radostín n.O. - RVRK v sil. II/354 a III/35425 - II. etapa		PD			IV-26	VIII-26	SP 09/18, souvisí s ID 3730 a 3848
4280	29.02.24	Svratka- RV Libušina a Poděbradova	6 000	IZ	4 200	1 800	IV-25	VIII-25	podklad pro obj.PD 04/24
4129	30.09.21	ÚV Mostiště - zdvojení přítoku surové vody do ÚV - II.etapa	28 550	PD	28 559				SP 07/22, zrušeno vř, zahájeno řízení o prodl.pl. SP 06/24
4272	24.10.23	Velká Bíteš - RV v m.č. Košíkov	2 500	IZ	1 750	750	IV-25	VIII-25	podklad pro obj.PD 11/23
3780	26.10.17	Velká Bíteš - RVRK Pod Hradbami		PD	0	0	IV-25	VII-25	SP 03/22, prodl. pl. SP do 04/28
4161	24.02.22	Velká Bíteš - vodovod a kanalizace U Stadionu, Družstevní	7 100	IZ	4 970	2 130	IV-25	VII-25	UNI projekt
1998	28.08.08	Velká Bíteš - V, K Karlov	9 400	IZ	6 580	2 820	IV-25	VII-25	podklad pro obj. PD 12/20
4260	31.08.23	Velká Bíteš - V, K Karlov - spodní část	11 043	PD	7 730	3 313	IV-25	VIII-25	PD dor.na VAS 05/24
3779	26.10.17	Velká Bíteš - vodovod Lánice-Jihlavská	5 905	PD	4 134	1 772	IV-25	VII-25	SP 07/20, koordinace s městem, pl. SP 08/27
3770	21.09.17	Velká Bíteš - RK Za Uličkami	3 057	PD	2 140	917	IV-25	VII-25	SP 01/19, koordinace s městem, prodl. SP do r.2028
4294	27.03.24	Velké Meziříčí - RV v m.č. Olší nad Oslavou	2 500	IZ	1 750	750	IV-25	VIII-25	podklad pro obj. PD 04/24
4155	27.01.22	Velké Meziříčí - RVRK ul. Krškova	3 851	PD	2 696	1 155	IV-25	VII-25	navazuje na ID 3804, SP 02/23
4227	05.01.23	Velké Meziříčí - kanalizace ul. Sokolovská	4 439	PD	3 107	1 332	VI-25	IX-25	SP 09/23
1880	31.01.08	Velké Meziříčí - RVRK Náměstí	25 000	PD	0	0	III-25	XII-25	SP 04/09 - platí, část stavby se realizovala
3699	27.10.16	Velké Meziříčí - R zás.řadu z VDJ Tři Kříže po ul. K Novému sv.	13 000	IZ	9 100	3 900	IV-25	IX-25	PD objednána 04/18, dořešit dotčené poz.

SP 07/24

3891	25.10.18	Velké Meziříčí - zkup. střed.tlak.pásma Hornom.- Pod Sýpkami	6 500	IZ	4 550	1 950	IV-25	X-25	podklad pro obj. PD 05/19
3839	29.11.18	ZKPV JZM subp..5 - R vdv přiv. pram.Pavlov-ÚV Mos. SO 5001	190 000	IZ	190 000				km 0,000-11,181, podklad pro obj. RPD 01/19
3774	26.10.17	ZKPV JZM Subprojekt 3-ÚV Mostišť-ČS Ovčírna - SO 3007 odpadní potrubí z bezpečnostních přelivů VDJ VM Fajtlák II.	2 500	IZ			VIII-25	XII-25	PD objednána 05/18
	25.06.15	ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Vír-Drah. - SO násl.		PD					SP je vydáno
4290	29.02.24	Žďár nad Sázavou - cementace řadů z oceli DN 400 Brněnská a Smetanova	10 800	IZ			VI-25	X-25	podklad pro obj.PD 04/24
4289	29.02.24	Žďár nad Sázavou - RVRK Husova	5 600	IZ	3 920	1 680	IV-25	VIII-25	podklad pro obj.PD 04/24
4169	16.12.21	Žďár nad Sázavou - RV Vančurova, Wolkerova	3 500	IZ	2 450	1 050	IV-25	IX-25	podklad pro obj. PD 05/22
3893	25.04.19	Žďár nad Sázavou - RV Jihlavská	2 150	IZ	1 505	645	IV-25	IX-25	podklady pro obj.PD 05/19

nově byl zaslán podklad na SVK 08/23

 změny schválené P SVK dne 27.6.2024