

## Seznam investic SVK Žďársko

obnova 2024

ID	Schvál. v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
4118	26/08/21	Bystřice nad Pern. - RVRK Lipová (úsek Nádražní-Jívová)	3,323	SoD	2,326	997	III-24	X-24	stavebně dokončeno, přebírají se doklady
2386	29/11/12	Bystřice nad Pernštejnem - K za náměstím	4,927	SoD	3,449	1,478	III-24	VIII-24	bude se žádat o kolaudaci, požádáno o stanovisko KHS
3417	18/12/14	Bystřice nad Pernštejnem - zřízení 2. tl.pásma	6,742	SoD	4,719	2,023	III-24	VIII-24	bude se žádat o kolaudaci, požádáno o stanovisko KHS
4262	31/08/23	Kadolec - rekonstrukce vodovodu u fotbalového hřiště	1,374	SoD	962	412	VII-24	X-24	SP 05/24, předávají se doklady ke kol., požádáno o stanovisko KHS
4276	25/11/21	Křižanov - RK Pod Šibeníkem - 2.etapa	13,303	SoD	9,312	3,991	V-24	XII-24	70/30, SP 01/23, 1.etapa byla v roce 2023 s ID 4140, v realizaci
3928	28/05/20	Líšná - rekonstrukce VDJ, odstranění OS	3,251	SoD	2,276	975	III-24	III-25	SP 10/22, demolice 09/22, v realizaci
4002	28/01/21	Měřín - vodovod a kanalizace Růžová	4,974	SoD	3,482	1,492	V-23	VI-24	předávají se doklady, bude se žádat o kolaudaci
4285	29/02/24	Netín - přeložka vodovodního přivaděče na parcele č. 912 v k.ú. Netín		SoD			V-24	VI-24	předávají se doklady, dodatek na zvýš.ceny 45 tis.Kč
3509	17/12/20	Nové Město na Moravě - R ČS + AKU Vlachovice	3,338	SoD	2,337	1,001	X-24	V-25	SP 06/23, bude vř podzim 2024
4245	27/04/23	Nové Město na Moravě - rekonstrukce vodovodu Budovatelů	1,030	SoD	721	309	III-24	IX-24	stavebně dokončeno, předávají se doklady
3997	27/06/19	Olší u Tiš. - RV, vdv přív. Z VDJ Litava do m.č. Klokočí a Litava	3,887	SoD	2,721	1,166	VII-23	V-24	bude se žádat o kolaudaci, předávají se pozemky
3862	25/10/18	Rožná - rekonstrukce VDJ	2,898	SoD	2,029	869	III-24	III-25	v realizaci
4233	26/01/23	ÚV Mostiště - výroba kyslíku pro generátor ozónu	2,570	SoD	2,570		V-24	VIII-24	předávají se doklady, bude se zařazovat do majektu
4183	23/06/22	ÚV Vír - doplnění ASŘ, měření kvality a dávkování chlóru	3,100	IZ	3,100		XI-24	V-25	bude se zahajovat stavba
4126	30/09/21	Vdv přivaděč VDJ Vídeň - VB - cement. DN 350 v úseku odbočka VDJ Křižanov - kalník K8	9,482	IH	9,482		VII-23	V-24	v realizaci, dodatek na zvýš.ceny 9 895 912 Kč
4109	24/06/21	Velká Bíteš - rekonstrukce hrubého předčištění ČOV	2,981	PD	2,087	894	XI-24	V-25	DPD dor.na VAS 03/24, proběhlo vř
4257	27/06/23	Velká Bíteš - RK a NK, NV ul. Hybešova - 2.etapa		SoD					souvisí s ID 2657, stavebně dokončeno, dod.na zvýš.ceny
4258	27/06/23	Velká Bíteš - RVRK ul. Hybešova - 2.etapa (úsek č.2)	13,897	SoD			IV-24	VIII-24	souvisí s ID 4257, stavebně dokončeno, dod.na zvýš.ceny
3980	22/10/20	Velká Bíteš - vodovod a kanalizace ul. Chobůtky	16,200	SoD	11,340	4,860	IX-24	V-25	v realizaci
4178	23/06/22	Zadní Zhořec - zřízení ATS	3,800	SoD	2,660	1,140	IV-24	X-24	(70/30), SP 04/24, v realizaci
3794	21/09/17	ZKPV JZM přív. Pavlov - VM., část SO 5001, úsek km 11,181-11,403	4,679	IH	4,679		IX-22	XII-23	dodatek na zvýš.ceny o 249 245 Kč
3795	21/09/17	ZKPV JZM přív. Pavlov - VM, část SO 5002, úsek ÚV Mostiště-Mostiště	11,489	IH	11,489		IX-22	XII-23	dodatek na zvýš.ceny o 536 022 Kč
4205	24/11/22	ZKPV JZM Subpr.č.5, SO 5001 (2.část) úsek 04 Zadní Zhořec-Záseka	18,472	IH	18,472		III-23	VIII-23	stavebně dokončeno
4334	26/09/24	Žďár nad Sázavou - výměna ASŘ na DZ1, DZ2 a DZ3	600	IZ	420	180			cenová nabídka DELu
3541	31/03/16	Žďár nad Sázavou - RV Vodárenská	5,187	IH	3,631	1,556	IX-23	V-24	požádáno o kol. souhlas 09/24
3695	29/09/16	Žďár nad Sázavou - modernizace a intenzifikace ČOV	299,724	SoD	299,724		V-22	II-25	SP 01/21 - SIM, v realizaci, dotace SFŽP 147 394 692 Kč
4127	30/09/21	Žďár nad Sázavou - cement. řadu O DN 500, 600 v úseku Novoměstská po ul. Bří Čapků	10,393	IH	10,393		III-24	IX-24	DPS 10/22, v realizaci, dodatek na méněpráce
3977	24/09/20	Žďár nad Sázavou - RK Vysocká	11,243	SoD	7,870	3,373	X-24	V-26	SP 11/22, v realizaci
4025	20/05/21	Žďár nad Sázavou - RK Nádražní (za Lvem)	4,886	SoD	3,420	1,466	III-24	X-24	stavebně dokončeno, předávají se doklady
4259	27/06/23	Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu Švermova	1,464	SoD	1,025	439	VIII-24	IX-24	SP 06/24, předávají se doklady, dodatek na zvýš.ceny
3694	29/09/16	Žďár nad Sázavou - RV (NK) Na Tvrzi	3,918	SoD	2,743	1,175	VI-24	IX-25	SP 05/20, v realizaci
4013	24/09/20	Žďár nad Sázavou - RVRK Neumannova	9,363	SoD	6,554	2,809	X-24	II-25	SP 11/22, v realizaci

dodatek na zvýš.ceny

(SO 01 RK 2.etapa, SO 02 prodloužení kanalizace, SO 03 prodloužení vodovodu)  
SO 04 RK, SO 06, RV (úsek č. 2)

odklad platby

dodatek na zvýš.ceny

obnova 2025

ID	Schvál. v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
4296	27/03/24	Bystřice nad Pernštejnem - RVRK Na Skřipci (u lihovaru)	1,300	IZ	910	780	IV-25	VIII-25	podklad pro obj.PD 04/24
3871	28/02/19	Bystřice nad Pern. - RVRK Zahradní - II.etapa		PD			IV-25	VII-25	SP 07/20, bude společně vř, SP prodl. 07/27
4119	26/08/21	Bystřice nad Pern. - RVRK Lipová (úsek Jívová-Višňová)	4,377	SoD	3,064	1,313	IV-25	VIII-25	SP 05/24, spol.vř s městem
	27/06/24	Bystřice nad Pernštejnem - ASŘ ČOV		IZ					bude vř
4306	23/05/24	Dolní Rožínka - rekonstrukce vodovodního řadu D2		IZ			VI-25	X-25	podklad pro obj.PD 06/24
4263	31/08/23	Hamry nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu v části Leskovice	19,612	PD	13,728	5,884	IV-25	X-25	v souvislosti s kanalizací II.etapa, SP 10/24
	25/04/19	Hamry nad Sázavou - rekonstrukce vodovodů (pouze SO 01)		SoD	0	0	IV-25	VI-25	70/30, SP 01/20, zbývá SO 01
3985	31/01/19	Jabloňov - kanalizace a ČOV	69,120	PD					SP 07/23, přidělena dotace 41 471 933 Kč
4147	16/12/21	Jabloňov - RV	5,783	PD	4,048	1,735	IX-25	XII-25	souběh se stavbou ID 3985, SP 06/23
4283	21/12/23	Křižanov - intenzifikace ČOV	23,000	IZ					podklad pro obj. PD 04/24, požádáno o dotaci na PD
4282	21/12/23	Křižanov - ASŘ ČOV	2,500	IZ			IV-25	VII-25	bude vř
4318	22/08/24	Křižanov - rekonstrukce kanalizace Pod Šibeníkem a Na Zahrádkách	4,500	IZ	3,150	1,350	VI-25	IX-25	podklad pro obj. PD 09/24
3857	29/11/18	Lhotka - intenzifikace ČOV		IZ					realizace v násl.letech
	27/06/24	Nové Město na Moravě - ASŘ ČOV		IZ					bude vř

4232	26/01/23	Nové Město na Moravě - výměna dmychadel pro akt.nádrže ČOV	2,105	IZ	2,105							
3707	22/12/16	Nové Město na Moravě - RK Drobného (u Enpeky)	1,037	PD	726	311	IV-25	VII-25	SP 04/18, platnost SP do 05/25			
3275	27/06/24	Olší u Tišnova - rekonstrukce vodovodu v m.č.Litava	6,500	IZ	4,550	1,950	VI-25	XI-25	podklad pro obj.PD 09/24			
3991	17/12/20	Osová Bítýška - RV Spořilov	13,442	PD	9,409	4,033	IV-25	VIII-25	SP 11/21, pl.SP do 01/26			
4295	27/03/24	Radostín nad Oslavou - RV z části Za humny	8,000		5,600	2,400	IV-25	VIII-25	podklad pro obj.PD 04/25			
4241	23/02/23	Rožná - rekonstrukce vodovodu v m.č. Josefov	6,600	IZ	4,620	1,980	VII-25	XI-25	podklad pro obj.PD 03/23, ing. Cifr			
4237	23/02/23	Rožná - rekonstrukce vodovodu Na Závodí	1,000	IZ	700	300	IV-25	VIII-25	požadáno o spol.povolení 06/24			
4167	31/03/22	Ruda - RV, kopec Horňák	3,215	PD	2,251	965	IV-25	VIII-25	SP 03/23, bude vř			
4252	24/05/23	Spělkov - rek. vodovodu (přívodní řad z prameniště, VD, rozvody po obci)	8,900	IZ	6,230	2,670	VI-25	XII-25	30/70, podklad pro obj. PD 06/23			
	27/06/24	Svratka - ASŘ ČOV		IZ					bude vř			
4280	29/02/24	Svratka- RV Libušina a Poděbradova	6,000	IZ	4,200	1,800	IV-25	VIII-25	podklad pro obj.PD 04/24			
4129	30/09/21	ÚV Mostiště - zdvojení přítoku surové vody do ÚV - II.etapa	28,550	PD	28,559				SP 07/22, zrušeno vř, zahájeno řízení o prodl.pl. SP 06/24			
4291	27/03/24	ÚV Vír - havarijná oprava střešního pláště	5,530	SoD	5,530		III-25	VIII-25	bude se zahajovat stavba 03/25			
3813	01/03/18	ÚV Vír - rekonstrukce přívodu sur.vody a kalových lagun	56,338	PD	56,338				SP 02/22, prodl.pl.SP 12/27			
	29/02/24	ÚV Vír - rekonstrukce ÚV, výměna HW a SW ASŘ	3,757	SoD	3,757							
	29/02/24	ÚV Vír - rekonstrukce ÚV, výměna ovládacích armatur pískových a GAU filtrů a sedimentačních nádrží	3,500	IZ	3,500							
	29/02/24	ÚV Vír - rekonstrukce ÚV, změna filtrace (dvouvrstvá filtrační náplň Filtralite Mono-Multi	5,500	IZ	5,500							
	29/02/24	ÚV Vír - rekonstrukce ÚV, výměna dmychadla pracího vzduchu	500	IZ	500							
4264	31/08/23	Vdv přivaděč Žďár - Nižkov - rekonstrukce částí z LT DN 150	11,405	IH	11,405		IV-25	X-25	1.etapa 2 úseku 950 m a 305 m, v realizaci			2.etapa DN 100 a 200 na sídl. Stalingrad
4327	27/06/24	Velká Bíteš - ASŘ ČOV		IZ			V-25	VIII-25	bude vř			
4161	24/02/22	Velká Bíteš - vodovod a kanalizace U Stadionu, Družstevní	7,100	IZ	4,970	2,130	IV-25	VII-25	UNI projekt			
4260	31/08/23	Velká Bíteš - V, K Karlov - spodní část	11,043	PD	7,730	3,313	IV-25	VIII-25	požadáno o SP 06/24			
3779	26/10/17	Velká Bíteš - vodovod Lánice-Jihlavská	5,905	PD	4,134	1,772	IV-25	VII-25	SP 07/20, koordinace s městem, pl. SP 08/27, změna st. 07/24			
3770	21/09/17	Velká Bíteš - RK Za Uličkami	3,057	PD	2,140	917	IV-25	VII-25	SP 01/19, koordinace s městem, prodl. SP do r.2028			
4294	27/03/24	Velké Meziříčí - RV v m.č. Olší nad Oslavou	4,664	PD	3,265	1,399	IV-25	VIII-25	podklad pro obj. PD 04/24			
4227	05/01/23	Velké Meziříčí - kanalizace ul. Sokolovská	4,439	PD	3,107	1,332	VI-25	IX-25	SP 09/23			
1880	31/01/08	Velké Meziříčí - RVRK Náměstí	62,961	PD	44,073	18,888	III-25	XII-25	SP 04/09 - platí, část stavby se realizovala			
4179	23/06/22	Věchnov - rekonstrukce VD	3,029	PD	2,120	909	IV-25	X-25	(70/30), SP 12/23, vř podzim 2024			
4110	24/06/21	Vír - rekonstrukce vodovodního řadu 2-2	1,273	PD	891	382	IV-25	VIII-25	SP 05/24, vř 2024, R 2025			
3445	30/03/17	ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Vír-Drah. - SO 4013	3,822	PD	3,822				RPD dor.na VAS 01/19, propadlé SP, požádáno o ÚR 06/24			
3866	30/03/17	ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Vír-Drah. - SO 4014	44,142	PD	44,142				SP je vydáno, RPD 06/19, spol.vř s 3862 a 3445			
3839	29/11/18	ZKPV JZM subp. 5 - R vdv přiv. pram.Pavlov-ÚV Mos. SO 5001	190,000	IZ	190,000				km 0,000-11,181, podklad pro obj. RPD 01/19			
3774	26/10/17	ZKPV JZM Subprojekt 3-ÚV Mostiště-ČS Ovčírma - SO 3007 odpadní potrubí z bezpečnostních přelivů VD J VM Fajťák II.	2,500	IZ			VIII-25	XII-25	PD objednána 05/18			
4253	25/07/23	ZKPV JZM Subpr.č.5, SO 5001 (2.část) úsek 08 Olší nad Oslavou (obec)	20,023	IH	20,023				DÚR+DSP, změna stavby povolena 12/23			
4301	25/07/23	ZKPV JZM Subpr.č.5, SO 5001.2.09 Olší nad Oslavou (pod VD)										
4302	25/07/23	ZKPV JZM Subpr.č.5, SO 5001.SO 5001.2.10 Mostiště u Velkého Meziříčí										
4180	23/06/22	Zvole - RV v m.č. Olešínky	8,854	PD	6,198	2,656	IV-25	IX.25	(70/30), SP 04/24			
	25/06/15	ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Vír-Drah. - SO násl.		PD					SP je vydáno			
4176	23/06/22	Žďarec - vodovod Na řekách	4,269	PD	2,988	1,281	IV-25	VIII-25	SP 04/23			
	31/10/24	Žďár n.S. - vdv přiv.Žďár n.S.-Nižkov, dokonč.úseku č. 4,5		IZ					IH			
4333	26/09/24	Žďár nad Sázavou - RV Brodská a Revoluční	6,000	IZ	4,200	1,800	VI-25	X-25	podklad pro obj. PD 11/24			
4290	29/02/24	Žďár nad Sázavou - cementace řadů z oceli DN 400 Brněnská a Smetanova	10,800	IZ			VI-25	X-25	podklad pro obj.PD 04/24			
4169	16/12/21	Žďár nad Sázavou - RV Vančurova, Wolkerova	3,500	IZ	2,450	1,050	IV-25	IX-25	podklad pro obj. PD 05/22			
3893	25/04/19	Žďár nad Sázavou - RV Jihlavská	7,416	PD	5,191	2,225	IV-25	IX-25	PD dor.na VAS 10/24			

## Seznam investic SVK Žďársko

## novostavby 2024

ID	Schvál. v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
4218	24/11/22	Budeč - prodloužení spl.K do areálu bývalého ZD	1,275	SoD		1,275	X-24	IV-25	100% obec, SP 02/24, v realizaci
4122	30/09/21	Borovník - ČOV , K a NV	67,493	SoD		67,493	VI-23	V-25	stavebně dokončeno, předávají se doklady
4236	23/02/23	Drahonín - prodloužení vodovodu u novostaveb	486	PD		486	IX-24	XII-24	požádáno o spol.povolení 06/24
4293	28/04/16	Hamry nad Sázavou - splašková kanalizace 2.etapa	110,993	SoD		110,993	IX-24	VII-26	SP 10/18, dotace z kraje 7,0 mil. Kč, realizaci
3935	26/11/20	Křižanov - zasíťování pozemků Na Zahrádkách - 2. a 3.etapa	3,795	SoD		3,795	I-24	XII-24	SP 09/22, spol. vř, I.etapa v roce 2024, dodatek na zvýš.ceny
4197	25/08/22	Nové Město na Moravě - prodl. vod. Bělisko p.č. 3914/1	1,306	SoD		1,306	IV-24	VII-24	SP 09/23, v realizaci, dodatek na zvýš.ceny o 99 586 Kč
4115	15/12/22	Nové Veselí - V + K ul. Žďárská a Na Výsluní	6,524	SoD			V-24	IX-24	stavebně dokončeno, předávají se doklady
4194	25/08/22	Olší u Tišnova - TDI lokalita Sever - II.etapa, SO 301 Vodovod	898	SoD		898	IX-24	XII-25	SP 09/23, v realizaci, dodatek na zvýš.ceny o 99 586 Kč
4139	25/11/21	Radňoves - lokalita Radňoves (vodovod)	584	SoD		584	IX-24	VII-25	fin.100% obec, SP 11/22, v realizaci
4026	20/05/21	Radostín nad Oslavou - kanalizace ul. Krátká	2,917	SoD	2,042	875	III-24	IX-24	70/30, SP 07/23, v realizaci, dod.na zvýš.ceny
4125	24/02/11	Rozsochy - K a ČOV, SO 02-2 Albrechtice	9,763	SoD			VII-24	IX-25	SP 11/12 (prodl. 04/17), rozdělení akce, v realizaci
4171	29/04/22	Rožná - NV a splaškové K lokalita pod Prčolíkem	1,340	SoD		1,340	IV-24	XI-24	stavebně dokončeno, požádáno KHS o stanovisko
4328	26/09/24	Vdv přiv. Rodkov - Nedvědice - rek.VDJ Les, inst. lok.nap. z FVE		IZ			X-24	XII-24	
4316	22/08/24	ÚV Mostišťe - LPS		IZ			IX-24	XII-24	bude vypsáno vř
4298	27/03/24	Velké Meziříčí - prodloužení stoky spl.kan. a vod. Nad Gymnáziem	1,146	SoD		1,146	VIII-24	X-24	SP 07/24, stavebně dokončeno, předávají se doklady
4228	05/01/23	Velké Meziříčí - vod. a spl.kan. pro BD U Jasanu II.etapa	4,100	SoD		4,100	VI-24	VI-26	SP 07/24, v realizaci
3946	27/02/20	Vídonín - NV OS 7 RD a zaokružování stávajícího vodovodu	1,646	SoD		1,646	III-24	XI-24	SP 11/22, v realizaci
4224	15/12/22	Žďár nad Sázavou - OZ Vápenická - NVNK	5,876	SoD		5,876			stavebně dokončeno, chybí povrchy
4251	15/03/23	Žďár nad Sázavou - OZ Vápenická - NVNSK 2.etapa	2,099	SoD		2,099	XII-23	VIII-24	SP 10/23, chybí povrchy

dotace kraje - V-2 271 000 Kč, K+ČOV-8 189 000 Kč

dodatek na rozdělení stavby-82,197 mil. Kč

2. a 3.etapa v r.2025

bude se žádat o kolaudaci, požádáno KHS o stanovisko

stavebně dokončeno

prodloužení kanalizace mezi Š 180-183

dodatek na zvýš.ceny

## novostavby 2025

ID	Schvál. v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
4317	22/08/24	Březí - prodloužení vododního řadu 2		IZ			VII-25	X-25	podklad pro obj.PD 09/24
4309	23/05/24	Březské - prodloužení vodovodu a spl.kan. do lokality k letišti		IZ			VI-25	X-25	podklad pro obj. PD 06/24
3920	21/11/19	Březí, Březské - K a ČOV	146,177	PD		146,177			SP 08/23, dotace 60%
3932	26/09/19	By-odkan.obcí Karasín, Vítochov, Dvořiště, Písečné, Ždánice		IZ			IV-25	VII-26	požádáno o ÚR 06/24
3870	28/02/19	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota II. a VI.	2,245	PD		2,245	VI-25	XII-25	SP 12/23, požádáno o změnu stavby před dok. 06/24
4001	28/01/21	Dobrá Voda - K a ČOV	66,807	SoD					SP 04/23, dotace 60% - 41,47 Kč
4321	22/08/24	Dolní Rožínka - NVNK lokalita Za parkem I.etapa		IZ			IV-25	VII-25	podklad pro obj.DP 09/24
4153	27/01/22	Dolní Rožínka - NVNK lokalita Za parkem II.etapa		IZ			VI-25	X-25	společné vř, PD objednána u ing. Cifra, změná názvu
4265	31/08/23	Hamry nad Sázavou - ZTV pro 5 RD, vodovod a spl.kanalizace		IZ			IV-25	X-25	podklad pro obj. PD 09/23
4267	27/09/23	Heřmanov - prodloužení vodovodu	902	PD		902	III-25	VI-25	SP 09/24
	29/04/22	Horní Libochová - odkanalizování obce		IZ					studie odkanalizování
	27/06/23	Horní Rožínka - studie odkanalizování odpadních vod							
4326	27/06/24	Jabloňov - prodloužení vodovodního řadu D		IZ			IV-25	VIII-25	podklad pro obj. PD 09/24
4120	26/08/21	Jabloňov - NVNK lokalita Krajina 1		IZ					po vyhotovení studie bude svoláno jednání SVK (VAS)+obec
	26/08/21	Jabloňov - NVNK lokalita Krajina 2		IZ					po vyhotovení studie bude svoláno jednání SVK (VAS)+obec
4116	26/08/21	Jívoví - odkanalizování obce		IZ					podklad pro obj.studie předáno na SVK 25.11.2021
4114	26/08/21	Kadolec - kanalizace a napojení na ČOV Křižanov		IZ					změna názvu stavby
3982	22/10/20	Kadolec - NVNK lokalita Výpustek		IZ			IV-25	VIII-25	PD objednána u p. Morawitze
4016	17/12/20	Kozlov - odkanalizování obce s připojením na ČOV Křižanov		IZ					podklady pro obj. PD 03/21
4123	27/09/23	Křídla - kanalizace a ČOV		PD					převzetí investorství od obce, SP do 01/24
4320	22/08/24	Křižanov - zasíťování pozemků Na Zahrádkách - 2. a 3.etapa	3,795	SoD		3,795	III-25	XI-25	SP 09/22, spol. vř, I.etapa v roce 2024, dodatek na zvýš.ceny

sloučeny stavby 3870 a 4170 Forota II a VI.

manažer projektu API Brno

podklad pro obj. PD 09/24

změna názvu stavby

prodl.pl.SP do 03/28

1.etapa v r.2024

4287	27/03/24	Křižanov - prodloužení spl. kanalizace pro napojení obce Kozlov	1,284	PD		1,284	V-25	X-25	SP 06/24	
4310	23/05/24	Křídla - vodovodní přípojka pro ČOV		IZ			VI-25	X-25	PD a povolení stavby AQA CLEAN	
4141	25/11/21	Kundratice - odkanalizování obce		IZ					v roce 2022 vypracovat studii	
3817	28/03/18	Kundratice - prodloužení vodovodu pro RD č.p. 54		IZ			IV-25	VIII-25	100% hradí obec, PD objednána u ing. Pohanky	
	28/02/19	Lavičky - výstavba IS, lokalita Za Školou, NVNK							kanalizace je stav.dokonč., zbývá kolaudace	
3714	23/02/17	Lavičky - splašková kanalizace		PD					SP 02/23	
4221	24/05/20	Lavičky - NVNK lokalita Podolí		PD					KS na vodovod 01/23, není zkolaud. kanalizace	souvisí s ID 3959
4206	28/01/21	Lavičky - NVNK Čihadla (NK, souvisí s ID 4004)		PD			V-25	X-25	souvisí s ID 4004 (pouze kanalizace)	
3733	27/04/17	Martinice - splašková kanalizace		IZ					převzetí inves. od obce po vydání ÚR	
3861	13/12/18	Netín, Zásoka, Zadní Zhořec - ČOV a spl.kanalizace							přidělena dotace na PD KUJI, projektat QA CLEAN JI	změna názvu stavby
4200	22/09/22	Nedvědice - NVNK lokalita pod Březinou		IZ			IV-25	VIII-25	PD objednána u Envigestu	
3850	28/06/18	Nedvědice - vodovod za hřištěm	3,672	PD		3,672	IV-25	VIII-25	SP 01/24	
4238	23/02/23	Nížkov - NVNspl.K, nový OS 6 RD v m.č. Buková	4,718	PD		4,718	IV-25	VIII-25	podklad pro obj. PD 03/23 (UNIprojekt)	
4209	01/11/22	Nížkov - odkanalizování m.č. Špinov a Buková		IZ					podklad pro vř na PD 03/24, VH Ateliér	
4256	20/05/21	Nová Ves - OS 6 RD v Hádkách 2.etapa, NV a spl.K		PD			IV-25	VIII-25	2.část	
3742	22/06/17	N. Město na M. - NVNK Centrum služeb a řemesel Soškova	12,611	PD		12,611			SP 09/19, spol. vř s městem, převedeno investorství na město	SP platné do 09/25
	30/09/21	Nové Město n. M. - studie odtok. poměrů dešťových vod		IZ					r. 2025	
3250	27/02/14	Oliš nad Oslavou - NK a napojení na ČOV VM	104,900	SoD		104,900			SP 06/22, dotace, R 2024-2025, SP do 07/2026	R 07/23-12/25
4193	25/08/22	Osová Bítýška - vodovod pro řadové RD pod ZŠ		IZ			IV-25	VIII-25	podklad pro obj.PD 09/22	
4300	23/05/24	Propojení SV Žďársko - ÚV Vír a VOV		PD						
3956	21/05/21	Radešín - ČOV	38,034	PD		38,034			SP 11/21, prod.pl. SP 01/28	
4308	23/05/24	Petráveč - prov.areál u Vysokého mostu, prod. vod. a kanal.		IZ			VI-25	X-25	podklad pro obj. PD 06/24	
4226	15/12/22	Radostín nad Oslavou - OS 5 RD IV.etapa - V + K	2,994	PD		2,994			požádáno o SP 09/24	
4174	23/06/22	Radostín nad Oslavou - NV v m.č. Zahradíště		IZ			VI-25	X-25	PD objednána u UNI projektu	
4198	27/03/24	Reg.centrum trans. kalů na fosf. hnojivo - sušení kalů, Rožná		PD			IV-25	XII-26	ÚR 03/22, prod. pl. 04/26	
4220	24/11/22	Rožná - odkanalizování místní části Josefov a Zlatkov		IZ					podklady předány na SVK emailem 6.3.2023	
3450	25/06/15	Rožná - novostavba vodovodu a kanalizace K Milasínu	10,070	PD		10,070	IV-25	IX-25	změna SP 11/20 prod. SP do 07/27	
4203	22/09/22	Ruda - prodloužení vodovod.řadu do prům.zóny		IZ			IV-25	VIII-25	podklad pro obj. PD 10/22	
4142	25/11/21	Sviny - odkanalizování obce		IZ					v roce 2023 vypracovat studii	
3721	23/02/17	Tišnovská Nová Ves - prodloužení vodovodu na p.č....		IZ					obec upřesní záměr novostavby	
3960	28/05/20	Uhřetov - odkanalizování obce		IZ					podklad pro obj.PD 04/24	
3606	26/05/16	ÚV Mostišť - doplnění oplocení u retenčních nádrží	280	IZ	280				objednána PD 07/16	
4261	31/08/23	Velká Bíteš - vodovod a spl. kanalizace ul. Na Sádkách	985	PD			IV-25	VIII-25	SP 08/24	
4307	23/05/24	Velká Bíteš - V+spl.K Jihlavská 5 RD		IZ			IV-25	X-25	podklad pro obj. PD 06/24	
4210	31/01/19	Velká Bíteš - NVNK Sadová - Pod Babincem, 2.část		PD			IV-25	VII-25	SP 12/20, 2.část	
4201	22/09/22	Velké Meziříčí - prod. V + K v ul. Uhřetovská, 4 RD ALPA		IZ			IV-25	IX-25	podklad pro obj. PD 10/22	
3948	27/02/20	V. Meziříčí - tl. poměry ve vodovodní síti v místní č. Mostišť		IZ			IV-25	IX-25	podklad pro obj. PD 03/20	
3949	27/02/20	Velké Meziříčí - vodovod ul. Nekonečná v místní č. Mostišť	5,309	PD			IV-25	IX-25	PD dor.na VAS 01/23	
4274	30/11/23	V. Mez. - IS a kom.pro výstavbu RD v lokalitě Zelený kout I.etapa		IZ			IV-25	XI-25	bude převod investorství (bude dohoda)	
4305	23/05/24	Velké Meziříčí - Mostišť - Hublák II (NVNK)		IZ			IV-25	X-25	podklad pro obj. PD 06/24	
4314	25/04/24	Velké Meziříčí - NV v Mostištích - II.etapa	4,241	PD		4,241	IV-25	VII-25	PD AQA CLEAN 07/24	
3719	23/02/17	V. Meziříčí - Hrbov, Svařenov, spl.kan. s napoj. na ČOV VM		IZ			IV-25	XII-25	SP 12/22	
4208	01/11/22	Velké Meziříčí - rozšíření V+SK v m.k. Sluneční-Fr.Stránecké	2,380	PD		2,380	IV-25	X-25	SP 08/24	
2743	29/08/13	Velké Meziříčí - NV v Mostištích, řad C1, C1-1		PD			IV-25	X-25	SP - je platné, část stavby je zreal., prověřit kom.	
4105	24/06/21	Vlkov - kanalizace a ČOV		IZ					R 2022-2023	
3773	26/10/17	Vodárenská soustava JZ Moravy - zvětšení kapacity VDJ Velké Meziříčí, Tři Kříže, Fajtlák II	35,000	PD	35,000				SP 05/18 platné do 05/2027	
4154	27/03/24	Vysoké, Počátky - odkanalizování na ČOV Žďár nad Sázavou		IZ			IV-25	XII-26	podklad pro vř na PD 02/24, dotace na PD 500 tis.Kč	
4181	23/06/22	Žďár nad Sázavou - OS Klafar III - část C2 - 3.etapa		IZ			VI-25	X-25	zahájeno řízení o spol.povolení 10/24	
4192	20/05/21	Žďár nad Sázavou - odkanalizování Mělkovic a Veselíčka		IZ					projektant AQA CLEAN Ji	

**novostavby 2026**

ID	Schvál.v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
----	----------------	--------------	----------------	------------	-------------	----------------	-----------------	------------------	----------



3947	27/02/20	Bystřice nad Pernštejnem - NV pro prům. zónu Čemolen	1,420	PD		1,420	IV-26	VII-26	pozastaveno, prodl. pl. SP do 11/27	SP 02/24
3807	22/06/17	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK areál Čemolenu	16,303	PD		16,302	IV-26	VII-26	SP 02/24	
4010	25/02/21	Bystřice nad Pern. - NK v m.č. Rovné, Divišov, Kundratice		IZ			IV-26	VII-26	podklady pro obj. PD 03/21, rozšíření o Kundratice	
4011	25/02/21	Bystřice nad Pernštejnem - NK v m.č. Bratrušín		IZ			IV-26	VII-26	podklady pro obj. PD 03/21	
4111	24/06/21	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Karasín		IZ			IV-26	VII-26	podklad pro obj.PD 07/21	
3915	29/08/19	Jiřkovice - prodloužení vodovodu pro 3 RD	894	PD		894	IV-26	VII-26	SP 05/21 do 06/26	
3849	27/09/18	Košíkov - lokalita JV, NVNK pro výstavbu RD		PD			IV-26	VII-26	SP 10/20, pl. SP 11/24	
4192	27/03/24	Nové Město na Mor. - Slavkovice - NVspl.K (TI pro výstavbu RD)		IZ			IV-26	VIII-26	podklad pro obj.PD 04/24	
4017	29/04/21	Nové Město na Moravě - K Slavkovice, Radňovice, Jiřkovice		IZ			IV-26	VII-27	zpracovatel AQA CLEAN	odklad platby příspěvku na PD
4329	26/09/24	Velká Bíteš - prodloužení vodovodu v m.č. Jáchymov		IZ			IV-26	X-26	soukromý investor, po vydání SP předá inv. na SVK	
4330	26/09/24	Velká Bíteš - vymístění vodovodou v m.č. Jáchymov		IZ			IV-27	X-27		
4331	26/09/24	Velká Bíteš - vodovodní přívod do m.č. Jindřichov		IZ			IV-27	X-27		
4107	24/06/21	Velká Bíteš - novostavba kanalizace Košíkov (2.etapa)		PD			IV-26	XII-26	souvisí se stavbou ID 3608, SP 04/20, dotace 60%	
2800	28/11/13	Velká Bíteš - NVNK Pod Spravedlností - Jihlavská		IZ			IV-26	VII-26	město zajistí vydání ÚR, Profi JI	
4297	27/03/24	Velké Meziříčí - prodloužení stoky spl.kan. ul. U Světlé a PV		IZ			IV-25	VIII-25	podklad pro obj.PD 04/24, změna názvu	

  změny schválené P SVK dne 31.10.2024