

Seznam investic SVK Žďársko

novostavby 2023

ID	Schvál.v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
4122	30.09.21	Borovník - ČOV , K a NV	67 493	SoD		67 493	VI-23	V-25	v realizaci, SP 03/22, dotace
4001	28.01.21	Dobrá Voda - K a ČOV	66 807	SoD					dotace kraje - V-2 271 000 Kč, K+ČOV-8 189 000 Kč manažer projektu API Brno
2323	28.04.16	Hamry nad Sázavou - splašková kanalizace - 1.etapa	82 398	SoD			IV-22	III-24	TDI - API Brno, dod.nas zvýš.ceny o 409 688 Kč
3916	27.06.19	Hamry nad Sázavou - splašková kanalizace	4 387	IH	3 071	1 316	VIII-19		dodatek na rozdělení stavby-82,197 mil. Kč stavebně dokončeno - není zkolaudováno
4166	31.03.22	Horní Libochová - NV nad hasičárnou	767	SoD		767	VII-23	XII-23	v realizaci, stavebně dokončeno bez povrchů (obec)
3878	28.02.19	Lavičky - výstavba IS, lokalita Za Školou, NVNK	3 364	SoD			VIII-23	V-24	v realizaci
2750	29.08.13	Nové Město na Moravě - VDJ Slavkovice	8 948	SoD	6 264	2 684	IV-23	XI-23	požádáno o kol. 01/24, starý VDJ odstraněn 02/24
4224	15.12.22	Žďár nad Sázavou - OZ Vápenická - NVNK	5 876	SoD		5 876			stavebně dokončeno, předávají se doklady
4006	28.01.21	Žďár nad Sázavou - TS pro ČOV		IZ					podklad pro obj. PD 02/21

novostavby 2024

ID	Schvál.v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
4218	24.11.22	Budeč - prodloužení spl.K do areálu bývalého ZD	2 352	PD		2 352	VI-24	X-24	100% obec, SP 02/24
3920	21.11.19	Březí, Březské - K a ČOV	146 177	PD		146 177			SP 08/23, dotace
3870	28.02.19	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota II. a VI.		IZ			IV-24	VII-24	SP 12/23 sloučeny stavby 3870 a 4170 Forota II a VI.
4153	27.01.22	Dolní Rožínka - NVNK lokalita Za parkem		IZ			VI-24	X-24	společné vř, podklad pro obj. PD 02/22
4236	23.02.23	Drahonín - prodloužení vodovodu u novostaveb		IZ			VI-24	IX-24	podklad pro obj. PD 03/23, PROVOD Ústí n./L.
	28.04.16	Hamry nad Sázavou - splašková kanalizace 2.etapa		PD			IV-24	III-26	SP, 2.etapa dodatek na rozdělení stavby-82,197 mil. Kč
4265	31.08.23	Hamry nad Sázavou - ZTV pro 5 RD, vodovod a spl.kanalizace		IZ			IX-24	V-25	podklad pro obj. PD 09/23
4267	27.09.23	Heřmanov - prodloužení vodovodu	902	PD			VII-24	X-24	PD dor.na VAS 03/24
	29.04.22	Horní Libochová - odkanalizování obce		IZ					studie odkanalizování
	27.06.23	Horní Rožínka - studie odkanalizování odpadních vod							
4120	26.08.21	Jabloňov - NVNK lokalita Krajina 1		IZ					po vyhotovení studie bude svoláno jednání SVK (VAS)+obec
	26.08.21	Jabloňov - NVNK lokalita Krajina 2		IZ					po vyhotovení studie bude svoláno jednání SVK (VAS)+obec
4116	26.08.21	Jívoví - odkanalizování obce		IZ			IV-24	XII-24	podklad pro obj.studie předáno na SVK 25.11.2021
4114	26.08.21	Kadolec - kanalizace a napojení na ČOV Křižanov		IZ			IV-24	XII-24	je studie, podklad pro vř na projekt 08/23 změna názvu stavby
3982	22.10.20	Kadolec - NVNK lokalita Výпустek		IZ			IX-24	XII-24	PD objednána u p. Morawitze
4123	27.09.23	Křídla - kanalizace a ČOV		PD					převzetí investorství od obce, SP do 01/24 prodl.pl.SP do 03/28
3935	26.11.20	Křižanov - zasíťování pozemků Na Zahrádkách	3 795	SoD		3 795	I-24	XI-24	SP 09/22, spol. vř, 1.etapa v roce 2024
4016	17.12.20	Kozlov - odkanalizování obce s připojením na ČOV Křižanov		IZ			IV-24	XII-24	podklady pro obj. PD 03/21
4141	25.11.21	Kundratice - odkanalizování obce		IZ					v roce 2022 vypracovat studii
3817	28.03.18	Kundratice - prodloužení vodovodu pro RD č.p. 54		IZ			VI-24	X-24	100% hradí obec, PD objednána u ing. Pohanky
3714	23.02.17	Lavičky - splašková kanalizace		PD					SP 02/23
4221	24.05.20	Lavičky - NVNK lokalita Podolí		PD					KS na vodovod 01/23, není zkolaud. kanalizace souvisí s ID 3959
3733	27.04.17	Martinice - splašková kanalizace		IZ					převzetí inves. od obce po vydání ÚR
3861	13.12.18	Netín, Zásoka, Zadní Zhořec - ČOV a spl.kanalizace							přidělena dotace na PD KUJI, projektat QA CLEAN JI změna názvu stavby
4200	22.09.22	Nedvědice - NVNK lokalita pod Březinou		IZ			VI-24	X-24	PD objednána u Envigestu
3850	28.06.18	Nedvědice - vodovod za hřištěm	1 500	IZ		1 500	VI-24	X-24	SP 01/24
4238	23.02.23	Nížkov - NVNspl.K, nový OS 6 RD v m.č. Buková		IZ			IX-24	XII-24	podklad pro obj. PD 03/23 (UNIprojekt)
4209	01.11.22	Nížkov - odkanalizování m.č. Špinov a Buková		IZ					podklad pro vř na PD 03/24
4256	20.05.21	Nová Ves - OS 6 RD v Hádkách 2.etapa, NV a spl.K		PD			VI-24	X-24	2.část
3742	22.06.17	N. Město na M. - NVNK Centrum služeb a femesel Soškova	12 611	PD		12 611			SP 09/19, spol. vř s městem, převedeno investorství na město SP platné do 09/25

	30.09.21	Nové Město n. M. - studie odtok. poměrů dešťových vod		IZ						r. 2024
4197	25.08.22	Nové Město na Moravě - prodl. vod. Bělisko p.č. 3914/1	1 306	SoD		1 306	IV-24	VII-24	SP 09/23, spol.vř	
4115	15.12.22	Nové Veselí - V + K ul. Žďárská a Na Výsluní	6 524	SoD			IV-24	IX-24	sloučení staveb RV Žďárská a V,K Na Výsluní, v realizaci	požadáno o spol. povolení 02/24
3250	27.02.14	Olší nad Oslavou - NK a napojení na ČOV VM	104 900	SoD		104 900			SP 06/22, dotace, R 2024-2025	R 07/23-12/25
4022	29.04.21	Olší u Tišnova - prodl.vodovodu do m.č. Klokočí	468	SoD		468	IX-23	X-24	SP 10/21, v realizaci	
4194	25.08.22	Olší u Tišnova - TDI lokalita Sever - II.etapa, SO 301 Vodovod	1 462	PD		1 462	VI-24	X-24	SP 09/23	
4193	25.08.22	Osová Bítýška - vodovod pro řadové RD pod ZŠ		IZ			VI-24	X-24	podklad pro obj.PD 09/22	
3961	28.05.20	Propojení SV Žďársko - ÚV Vír a VOV		IZ					podklad pro vř na PD 07/20	ÚV Vír - doplnění technologie - změna názvu
3956	21.05.21	Radešín - ČOV	38 034	PD		38 034			SP 11/21, prodl.pl. SP 01/28	
4139	25.11.21	Radňoves - lokalita Radňoves (vodovod)	954	PD		954	VI-24	X-24	fin.100% obec, SP 11/22	
4026	20.05.21	Radostín nad Oslavou - kanalizace ul. Krátká	2 917	SoD	2 042	875	III-24	VIII-24	70/30, SP 07/23	
4226	15.12.22	Radostín nad Oslavou - OS 5 RD IV.etapa - V + K		IZ					podklad pro obj.PD 12/23	
4175	23.06.22	Radostín nad Oslavou - NVNspl.K pro lokalitu za Benýškem		IZ			VI-24	X-24	PD objednána u UNI projektu	VYŘADIT ZE SEZNAMU
4125	24.02.11	Rozsochy - K a ČOV, SO 02-2 Albrechtice		PD			VI-24	X-24	SP 11/12 (prodl. 04/17), rozdělení akce	prodloužení kanalizace mezi Š 180-183
4220	24.11.22	Rožná - odkanalizování místní části Josefův a Zlatkov		IZ					podklady předány na SVK emailem 6.3.2023	
3450	25.06.15	Rožná - novostavba vodovodu a kanalizace K Milasínu	10 070	PD		10 070	VI-24	X-24	změna SP 11/20 prodl. SP do 07/27	
4171	29.04.22	Rožná - NV a splaškové K lokalita pod Prčolíkem	1 340	SoD		1 340	IV-24	X-24	SP 11/23, vř 02/23	
4203	22.09.22	Ruda - prodloužení vodovod.řadu do prům.zóny		IZ			IV-24	VII-24	podklad pro obj. PD 10/22	
4142	25.11.21	Sviny - odkanalizování obce		IZ					v roce 2023 vypracovat studii	
3721	23.02.17	Tišnovská Nová Ves - prodloužení vodovodu na p.č....		IZ					obec upřesní záměr novostavby	
3960	28.05.20	Uhřínov - odkanalizování obce		IZ					podklad pro obj.studie 06/20, zpracovává VH ateliér	
3606	26.05.16	ÚV Mostišť - doplnění oplocení u retenčních nádrží	280	IZ	280				objednána PD 07/16	
4107	24.06.21	Velká Bíteš - novostavba kanalizace Košíkov (2.etapa)		PD			IV-24	VII-24	souvisí se stavbou ID 3608, SP 04/20	
4261	31.08.23	Velká Bíteš - vodovod a spl. kanalizace ul. Na Sádkách		IZ			IV-24	VIII-24	podklad pro obj. PD 09/23	
4274	30.11.23	V. Mez. - IS a kom.pro výstavbu RD v lokalitě Zelený kout I.etapa		IZ			IX-24	IX-25	bude převod investorství (bude dohoda)	
4228	05.01.23	Velké Meziříčí - vod. a spl.kan. pro BD U Jasanu II.etapa		PD			VI-24	X-24	PD dor.na VAS 02/24	
4201	22.09.22	Velké Meziříčí - prodl. V + K v ul. Uhřínovská, 4 RD ALPA		IZ			VI-24	X-24	podklad pro obj. PD 10/22	
3948	27.02.20	V. Meziříčí - tl. poměry ve vodovodní síti v místní č. Mostišť		IZ			IV-24	VII-24	podklad pro obj. PD 03/20	
3949	27.02.20	Velké Meziříčí - vodovod ul. Nekonečná v místní č. Mostišť	5 309	PD			IV-24	VII-24	PD dor.na VAS 01/23	
4208	01.11.22	Velké Meziříčí - rozšíření V+SK v m.k. Sluneční-Fr.Stránecké		IZ			IV-24	VII-24	podklad pro obj. PD 11/22	
2743	29.08.13	Velké Meziříčí - NV v Mostištích, řad C1, C1-1		PD			IV-24	IX-24	SP - je platné, část stavby je zreal., prověřit kom.	
3946	27.02.20	Vidonín - NV OS 7 RD a zaokružování stávajícího vodovodu	1 646	SoD		1 646	III-24	XI-24	SP 11/22	
4105	24.06.21	Vlkov - kanalizace a ČOV		IZ					R 2022-2023	
3773	26.10.17	Vodárenská soustava JZ Moravy - zvětšení kapacity VDJ Velké Meziříčí, Tři Kříže, Fajťák II	35 000	PD	35 000				SP 05/18 platné do 05/2027	
4251	15.03.23	Žďár nad Sázavou - OZ Vápenická - NVNSK 2.etapa	2 099	SoD		2 099	XII-23	VIII-24	SP 10/23	

novostavby 2025

ID	Schvál.v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
3932	26.09.19	By-odkan.obcí Karasín, Vítochov, Dvořiště, Písečné, Ždánice		IZ			IV-25	VII-26	zpracovatel PD AQUA PROCON Brno
3947	27.02.20	Bystřice nad Pernštejnem - NV pro prům. zónu Čemolen	1 420	PD		1 420	IV-25	VII-25	pozastaveno, prodl. pl. SP do 11/27
3807	22.06.17	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK areál Čemolenu	16 303	PD		16 302	IV-25	VII-25	SP 02/24
4010	25.02.21	Bystřice nad Pern. - NK v m.č. Rovné, Divišov, Kundratice		IZ			IV-25	VII-25	podklady pro obj. PD 03/21, rozšíření o Kundratice
4011	25.02.21	Bystřice nad Pernštejnem - NK v m.č. Bratrušín		IZ			IV-25	VII-25	podklady pro obj. PD 03/21
4111	24.06.21	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Karasín		IZ			IV-25	VII-25	podklad pro obj.PD 07/21
3915	29.08.19	Jiřkovice - prodloužení vodovodu pro 3 RD	894	PD		894	IV-25	VII-25	SP 05/21 do 06/28
4287	27.03.24	Křižanov - prodloužení spl. kanalizace pro napojení obce Kozlov		IZ			V-25	X-25	
3849	27.09.18	Košíkov - lokalita JV, NVNK pro výstavbu RD		PD			IV-25	VII-25	SP 10/20, pl. SP 11/24
4206	28.01.21	Lavičky - NVNK Čihadla (NK, souvisí s ID 4004)		PD			V-25	X-25	souvisí s ID 4004 (pouze kanalizace)
4192	27.03.24	Nové Město na Mor. - Slavkovice - NVspl.K (TI pro výstavbu RD)		IZ			IX-25	VIII-26	podklad pro obj.PD 04/24
4017	29.04.21	Nové Město na Moravě - K Slavkovice, Radňovice, Jiřkovice		IZ			IV-25	VII-26	zpracovatel AQA CLEAN
4174	23.06.22	Radostín nad Oslavou - NV v m.č. Zahradiště		IZ			VI-25	X-25	PD objednána u UNI projektu
4198	27.03.24	Reg.centrum trans. kalů na fosforečné hnojivo - sušení kalů, Rožná		PD			IV-25	XII-26	ÚR 03/22, prodl. pl. 04/26
4210	31.01.19	Velká Bíteš - NVNK Sadová - Pod Babincem, 2.část		PD			IV-25	VII-25	SP 12/20, 2.část

2800	28.11.13	Velká Bíteš - NVNK Pod Spravedlností - Jihlavská		IZ			IV-25	VII-25	město zajistí vydání ÚR, Profi Ji
4298	27.03.24	Velké Meziříčí - prodloužení stoky spl.kan. a vod. Nad Gymnáziem		IZ			IV-25	VIII-25	podklad pro obj. PD vystavil SVK Žďársko
4297	27.03.24	Velké Meziříčí - prodloužení stoky spl.kan. ul. U Světlé		IZ			IV-25	VIII-25	podklad pro obj.PD 04/24
3719	23.02.17	V. Meziříčí - Hrbov, Svařenov, spl.kan. s napoj. na ČOV VM		IZ			IV-25	XII-25	SP 12/22
4154	27.03.24	Vysoké, Počátky - odkanalizování na ČOV Žďár nad Sázavou		IZ			IV-25	XII-26	podklad pro vř na PD 02/24
4181	23.06.22	Žďár nad Sázavou - OS Klafar III - část C2 - 3.etapa		IZ			VI-25	X-25	PD objednána u UNI projektu
4192	20.05.21	Žďár nad Sázavou - odkanalizování Mělkovic a Veselíčka		IZ					projektant AQA CLEAN Ji

změny schválené P SVK dne 27.3.2024